

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS VIALIZADOS	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN	ESTADO
Cajica	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Canelier y Escuela Pompilio Martínez.	\$ 1.354.108.013,00	OBRA	EPC-FNC-Q-161-2011	\$ 1.224.717.599,00	CONSORCIO CANELIER CALICA	-	-	5 MESES	El día 23 de abril se firmó el Acta de Inicio, luego de obtenerse el permiso y aprobación del Cere de la Vía y el plan de Manejo de Tráfico respectivo por parte de la Alcaldía de Cajica. Las obras se inician con las Actividades de socialización del proyecto, se sugiere al contratista no iniciar excavaciones hasta tanto no se disponga de tubería en el sitio de la obra, esto con el fin de evitar las excavaciones lo mas pronto posible, evitando así inundaciones, derrumbes en las excavaciones y demás riesgos ante las lluvias que se vienen presentando.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-1-163-2011	\$ 86.738.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	-	-	6 MESES	En coordinación con las Empresas Públicas de Cajica y la Alcaldía se realizará la socialización del Proyecto el día 17 de Mayo a las 3:00 pm, se busca informar a toda la comunidad el alcance de las obras, el cierre de la vía y los desvíos programados, especialmente a los grandes transportadores de material y a los vecinos de la diagonal 2da, esta socialización se realizará en el Colegio del Municipio. Se proyecta inicio de obras el 18 de mayo del 2012.
Cajica	Construcción muros de contención conformado por borsaceto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chía Cundinamarca.	\$ 726.375.332,00	OBRA	EPC-FNC-Q-164-2011	\$ 636.566.624,00	LUIS FERNANDO MESA BALESTEROS	6 de Febrero de 2012	5 de julio de 2012	4 MESES	Las obras se han dividido en dos sectores, uno y dos, ingreso al Sector de Tiquiza, el Contratista en Coordinación con la Interventoría y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP, definieron el inicio de las obras en el sector No. 02, ya que en este no se presentaban problemas con las pendientes y con la vía, de acuerdo con los resultados del repanteo topográfico inicial se solicitó al Municipio (diseñador del proyecto) la entrega del diseño ajustado del muro a construir en la primera curva, de acuerdo con los resultados del repanteo topográfico inicial y las reuniones realizadas en obra. Pendientes por definir tanto No. 01 Conformación del talud, geometría y material de conformación y relleno. Diseño estructuras de protección cámaras y salida estriente. Definición de las obras de protección aguas arriba y aguas debajo de los talud. Autorización de intervención de la vía por parte del Municipio, sección de la vía en ese punto (como está concebida la obra según repanteo se involucra en 0,40 m/l, reduciendo el ancho actual), se requiere oficialmente la autorización para disminuir el ancho de la vía. Según balance inicial informa que las obras adicionales requerirán recursos adicionales, las cuales tendrá que financiar el municipio ya que este no está vinculado al PDA.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-1-163-2011	\$ 49.118.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	6 de Febrero de 2012	5 de Agosto de 2012	6 MESES	Obras Eléctricas: Se adecora y se nivela el bache del río con ripio y grava entre los p1 y p2, se instaló el pedestal no tépedo sobre el talud y el fondo, se instaló grilla para dar la nivelación y ripio para la adecuación del talud, se llevaron y colocaron los borsacetos de 1m3 de capacidad, se instaló de los pasadores de acero de refuerzo, de acuerdo con el diseño se instalaron los borsacetos por cada bolsa, se colocó la geomembrana y se terminó de instalar los borsacetos de 1m3 de capacidad todas estas actividades se hicieron de acuerdo con las especificaciones del diseñador. •Esta Superintendencia al Municipio solicitando la definición de los pendientes, para poder evaluar el costo real del sector No.01 ya que según evaluación preliminar no se podía evaluar la totalidad de las obras, pues las obras adicionales que no estaban contempladas elevarían los costos, hasta no definir el costo real de las obras tales y como asumía los sobre costo, esta supervisión no autorizó iniciar obras, pues dejar las obras inconclusas generaría mayor riesgo. Porcentaje de Ejecución y Avance del Contrato: 50% (Se terminó el ítem número 2).

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012

MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectoras Serrazuela aneado final Serrazuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo al Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	\$ 3.546.713.282,00	OBRA	EPC-FNC-O-109-2011	\$ 3.273.935.277,00	CONSORCIO COLECTOR SERRAZUELA	18-07-11	18-12-11	6 MESES	CARGAS EN VALOR DEL CONTRATO ●INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 36" y 40" CORRESPONDE AL 73% DEL CONTRATO. ●CONSTRUCCION DE 17 POZOS DE INSPECCION CORRESPONDE AL 3% DEL CONTRATO. ●CONSTRUCCION DE UNA (1) ESTACION ELEVADORA CORRESPONDE AL 24% DEL CONTRATO.
			INTERVENITORIA	EPC-FNC-I-140-2011	\$ 170.106.001,00	CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA	18-07-11	18-01-12	7 MESES	EJECUCION DE OBRAS ESTA PENDIENTE LA OBTENCION DEL PERMISO DE LA HACIENDA NOVILLEROS PARA PODER INTERVENIR FRENTE A SU PRECIO, SE TERMINARON EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS DESDE LA CAMARA NO. 01 HASTA LA CAMARA NO. 012 CON EL FIN DE CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES DESDE EL CANAL POR ESTE TRAMO PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRAS. EL CONTRATISTA RADICO EN LA CONCESION EL PMT EL 26 DE MARZO DE 2012, SE INSTALO LA SEÑALIZACION VERTICAL SOLICITADA, A LA FECHA LA CONCESION NO HA DADO RESPUESTA ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS AJUSTADOS DE LA ESTACION ELEVADORA Y LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA CAR Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA PARA PODER EMPEZAR LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO. SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO UN MES APARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2012, EN ESPERA DE LOS PERMISOS QUE ESTA TRAMITANDO LA EAMOS ESP CON EL PROPIETARIO DE LA HACIENDA NOVILLEROS Y CON LA CAR. ●SE HAN INSTALADO 299 TUBOS DE 36" QUE CORRESPONDEN A 788 ML, QUEDAN POR INSTALAR 280 ML QUE CORRESPONDEN A 111 TUBOS.
VILLAPINZON	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca.	\$ 4.110.000.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-181-2011	\$ 3.816.441.819,00	CONSORCIO REDES VILLAPINZON	20 de Enero de 2012	19 de Junio de 2012	5 MESES	EJECUCION DEL CONTRATO Ya se construyo y entrego el 55,24% de las obras, se han instalado 760 ml de tubería de 36" y construido 12 cámaras, están pendientes por construir 280 ml de colector de 36" y cinco cámaras que corresponden al 17,70% del total de las obras, está pendiente la construcción de la estación elevadora que corresponde al 24% del contrato.
			INTERVENITORIA	EPC-FNC-I-196-2011	\$ 271.343.962,00	H2O CONSULTING SA	19 de Enero de 2012	18 de Julio de 2012	6 MESES	AVANCE FISICO FASE 1: Alcantarillado Pluvial: 10% Alcantarillado Sanitario: 25% AVANCE FISICO FASE 2: Alcantarillado Pluvial: 100% Alcantarillado Sanitario: 100% PORCENTAJE DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO: 61% El contratista tiene dos frentes de obra cada uno con una retroexcavadora, las excavaciones llenan en promedio 5 mts de profundidad por lo que se ha requerido entibados, los trabajos se han desarrollado eficientemente, fallan definir por parte de CONTELAC (estructuraciones del proyecto), los ajustes al diseño y las estructuras de descarga de los desechos, observaciones realizadas por la interventoría y el Contratista. TRABAJO SOCIAL SE HAN LEVANTADO 230 ACTAS DE VECINDAD Y SE HAN PUESTO EN CUSTODIA DE LA PERSONERA DE VILLAPINZON. PENDIENTES LIMPIEZA DE POZOS COLMATADOS POR SEDIMENTOS, DEFINIR LA CONEXION DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A LAS CAJAS DE INSPECCION. ENTREGA POR PARTE DE CONTELAC (ESTRUCTURADORES DEL PROYECTO) DE AJUSTES AL DISEÑO POR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENITORIA Y EL CONTRATISTA.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 INFORME QUINCENAL DEL 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012

MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR 1 en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	\$	6.047.004.885,00	OBRA	EPC-FNC-O-174-2011	\$	5.483.194.189,95	CONSORCIO LORETO MADRID	25 de Enero de 2012	24 de Agosto de 2012	7 MESES	• SE DARÁ REINICIO AL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA EL 14 DE MAYO DE 2012 • EL MUNICIPIO Y LA EAMM ESTÁN REALIZANDO UN AJUSTE A UN TRAMO DEL COLECTOR QUE CRUZA POR EL BARRIO SAN FRANCISCO, POR LA OPPOSICION DE LA COMUNIDAD A QUE SE CONSTRUYAN OBRAS EN ESE SECTOR, ESTÁ PENDIENTE DEFINIR LA UBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO. • LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MADRID EXPENDIO EL 16 DE ABRIL LA AUTORIZACION PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 7 (INGRESO A MADRID), ESTÁ PENDIENTE LA ENTREGA DE TODOS LOS DISEÑOS DE ESTRUCTURAS Y COMENTACIONES DE ESTOS TRAMOS POR PARTE DE LA EAMM. • EL CONTRATISTA INICIARÁ LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS POR LA CALLE 7, MIENTRAS SE DEFINE EL TRAZADO POR EL BARRIO SAN FRANCISCO, SE TIENE PROGRAMADO REINICIAR LAS OBRAS A PARTIR DEL 14 DE MAYO DE 2012. • EL MUNICIPIO Y LA EAMM SE COMPROMETEN CON LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS AJUSTADOS, ANTES DEL 22 DE JUNIO DE 2012.
SOACHA	Interceptor Cazaca (autopista sur).	\$	28.372.884.479,00	OBRA	1-01-35300-0642-2011	\$	22.803.076.132,00	CONSORCIO INTERCEPTOR SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	• CON LA RESOLUCION No. 315 DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANL CONCEDE PERMISO DE OCUPACION TEMPORAL DE DERECHO DE VIA A LA EAMM PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR Y DE UN INTERCEPTOR EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, UTILIZANDO LA CALZADA MIXTA SUR DE LA VIA NACIONAL. • CON LA RESOLUCION No. 160 DEL 15 DE MARZO DE 2012 LA ANL MODIFICA LA RESOLUCION 115 EN EL SENTIDO DE CONCEDER EL PERMISO TEMPORAL DE DERECHO DE VIA TANTO A LA EAMM COMO AL CONSORCIO INTERCEPTOR SUR. • SE SUSCRIBE EL ACTA DE INICIO PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS - CON FECHA 12 DE ABRIL DE 2012. • EL 28 DE ABRIL DE INICIO LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA ABOVEDADA DEL COLECTOR CAZACA. • SE INSTALAN 11M DE TUBERIA ABOVEDADA EN EL COLECTOR CAZACA - TRAMO EN PACHA
				INTERVENTORIA	1-15-35300-0730-2011	\$	1.197.946.016,00	CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOPISTA SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	
TOCACNIPA	Construcción alcantarillado sanitario Veeda Yeganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	\$	9.057.009.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-176-2011	\$	8.278.368.647,00	CONSORCIO SANITARIO 008			9 MESES	- SE ENCONTRÓ POR REPORTE REALIZADO POR EL CONTRATISTA, QUE SE HAN EJECUTADO 4415 ML DE TUBERIA POR PARTE DEL MUNICIPIO, DE LOS 10357 ML DEL CONTRATO DE OBRA. - EL MUNICIPIO DE TOCACNIPA PRESENTA A EPC LOS AJUSTES DE DISEÑO AL PROYECTO, DEBIDO AL NUEVO DESARROLLO URBANISTICO QUE HA HECHO VARIAR LOS TRAZADOS INICIALES DEFINIDOS DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA. - DE ACUERDO CON LOS AJUSTES PRESENTADOS, SE PROCEDERA SI ES VIABLE TECNICA Y ECONOMICAMENTE A LA REFORMULACION DEL PROYECTO, Y PRESENTAR PARA REAUSTE ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
				INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-196-2011	\$	552.102.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.			10 MESES	

OK

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 2 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2012

SOACHA	Interceptor Cazaca (autopista Sur.) Colector Cazaca (autopista sur.)	\$ 26.372.684.479,00	OBRA	1-01-35300-0642-2011	\$ 22.603.076.132,00	CONSORCIO INTERCEPTOR SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	- CON LA RESOLUCION No. 115 DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, CONCEDE PERMISO DE OCUPACION TEMPORAL DE DERECHO DE VIA A LA EAAB, PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR Y DE UN INTERCEPTOR EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, UTILIZANDO LA CALZADA MIXTA SUR DE LA VIA NACIONAL. - CON LA RESOLUCION No. 150 DEL 15 DE MARZO DE 2012, LA ANI MODIFICA LA RESOLUCION 115 EN EL SENTIDO DE CONCEDER EL PERMISO TEMPORAL DE DERECHO DE VIA TANTO A LA EAAB COMO AL CONSORCIO INTERCEPTOR SUR. - SE SUSCRIBE EL ACTA DE INICIO PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS. - CON FECHA 12 DE ABRIL DE 2012.
			INTERVENTORIA	1-15-35300-0730-2011	\$ 1.197.946.016,00	CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOPISTA SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	- SE ENCONTRÓ POR REPLANTEO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, QUE SE HAN EJECUTADO 4415 ML DE TUBERIA POR PARTE DEL MUNICIPIO, DE LOS 10357 ML DEL CONTRATO DE OBRA. - EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA PRESENTA A EPC LOS AJUSTES DE DISEÑO AL PROYECTO, DEBIDO AL NUEVO DESARROLLO URBANISTICO QUE HA HECHO VARIAR LOS TRAZADOS INICIALES DEFINIDOS DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA. - SE ESTÁ REVISANDO POR PARTE DE EPC LOS AJUSTES DE DISEÑO PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO.
TOCANCIPA	Construcción alcantarillado sanitario Vereda Verganza Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	\$ 9.057.009.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-176-2011	\$ 8.278.358.647,00	CONSORCIO SANITARIO 008			9 MESES	- DE ACUERDO CON LOS AJUSTES PRESENTADOS, SE PROCEDERA SI ES VIABLE TECNICA Y ECONOMICAMENTE A LA REFORMULACION DEL PROYECTO, Y PRESENTAR PARA REALISTE ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-195-2011	\$ 552.102.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.			10 MESES	

07

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 2 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2012

MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrazuela emisario final Serrazuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Maladero hasta la urbanización los Puñetes de Mosquera.	\$ 3.546.713.282,00	OBRA	EPC-FNC-O-108-2011	\$ 3.273.935.227,00	CONSORCIO COLECTOR SERRAZUELA	18-07-11	18-12-11	6 MESES	CARGAS EN VALOR DEL CONTRATO •INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 36" Y 40" CORRESPONDE AL 73% DEL CONTRATO. •CONSTRUCCIÓN DE 17 POZOS DE INSPECCION CORRESPONDE AL 3% DEL CONTRATO. •CONSTRUCCION DE UNA (1) ESTACION ELEVADORA CORRESPONDE AL 24% DEL CONTRATO. EJECUCION DE OBRAS ESTÁ PENDIENTE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE LA HACIENDA NOVILLEROS PARA PODER INTERVENIR FRENTE A SU PREDIO, SE TERMINARON EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS DESDE LA CAMARA NO. 01 HASTA LA CAMARA NO. 012 CON EL FIN DE CONDUCCIR LAS AGUAS RESIDUALES DESDE EL CANAL POR ESTE TRAMO PARA PODER CONTINUAR CON LAS OBRAS. EL CONTRATISTA RADICO EN LA CONCESIÓN EL P.M.T. EL 26 DE MARZO DE 2012, SE INSTALO LA SEÑALIZACION VERTICAL SOLICITADA, A LA FECHA LA CONCESION NO HA DADO RESPUESTA. ESTÁ PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS AJUSTADOS DE LA ESTACIÓN ELEVADORA Y LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA CAR Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA PARA PODER EMPEZAR LA CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. SE SUSPENDIO EL CONTRATO HASTA TANTO NO SE TENGAN LOS PERMISOS QUE ESTÁ TRAMITANDO LA EAMOS ESP CON EL PROPIETARIO DE LA HACIENDA NOVILLEROS Y CON LA CAR. •SE HAN INSTALADO 299 TUBOS DE 36" QUE CORRESPONDEN A 788 ML, QUEDAN POR INSTALAR 280 ML QUE CORRESPONDEN A 111 TUBOS. EJECUCION DEL CONTRATO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE Ø 36" Y 40" = 72%, QUE CORRESPONDE AL 55% DEL TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO ENCUENTIA QUE LA ESTACIÓN ELEVADORA CORRESPONDE AL 24% DEL CONTRATO.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-140-2011	\$ 170.108.001,00	CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA	18-07-11	18-01-12	7 MESES	

[Firma manuscrita]

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 2 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2012

CHIA	Construcción muros de contención contaminado por borsaceto en el Río Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chia Cundinamarca	\$ 726.375.332,00	OBRA	EPC-FNC-0-164-2011	\$ 698.586.824,00	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	6 de Febrero de 2012	5 de Julio de 2012	4 MESES	SECTOR 1: EL (DISEÑADOR) MUNICIPIO SE COMPROMIETO A ENTREGAR LAS SECCIONES DE LA VÍA, PUES COMO ESTÁ CONCEBIDA LA OBRA SEGUN REPLANTEO SE INVADIRIA EN 1,2M, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA. EL MUNICIPIO ENTREGO UNA NUEVA SECCION DE PRIMER SECTOR EL 16 DE ABRIL DE 2012.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-1-163-2011	\$ 49.118.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	6 de Febrero de 2012	5 de Agosto de 2012	6 MESES	SECTOR 2:SE INICARON LAS OBRAS PARA LA ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS BOLSACRETO, PARA EVITAR LA SOCAYACION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SUSPENDIO LAS LABORES EN ESPERA QUE BAJE EL NIVEL DEL AGUA. EL AVANCE EN EL SECTOR NO 2 ES DEL 80%.
			OBRA	EPC-FNC-O-174-2011	\$ 5.493.194.169,95	CONSORCIO LORETO MADRID	25 de Enero de 2012	24 de Agosto de 2012	7 MESES	EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE A UN HACE FALTA DEFINIR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, ESTUDIOS Y ESTRUCTURAS PARA PODER CALCULAR EL PRESUPUESTO REAL DE LAS OBRAS DEL SECTOR NO 01.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-1-178-2011	\$ 394.615.180,00	INTERAUDIT S.A.	25 de Enero de 2012	24 de Septiembre de 2012	8 MESES	SEGUN BALANCE FINANCIERO DEL SECTOR DOS (2) SE ESTIMA UN VALOR APROXIMADO DE \$375.000.000 LO CUAL SIGNIFICA QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES NO ALCANZAN PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS, NO SE AUTORIZA INICIAR NINGUN TRABAJO EN EL SECTOR 1, HASTA TANTO SE DEFINA EL ALCANCE DE LOS NUEVOS DISEÑOS Y SU FINANCIAMIENTO.
MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR 1 en el Municipio de Madrid - Cundinamarca	\$ 6.047.034.685,00								EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN PUES EN 15 DÍAS TERMINAN LAS OBRAS EN EL SECTOR 2 Y ELLOS ENTRAN EN UN PROCESO DE STANBY Y SE TIENEN TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES, SOLICITA DEFINIR ESTOS TEMAS CUANTO ANTES.
										AVANCE DE OBRA Y CONTRATO 40%
										•EL MUNICIPIO Y LA EAAAM ESTÁN REALIZANDO UN AJUSTE A UN TRAMO DEL COLECTOR QUE CRUZA POR EL BARRIO SAN FRANCISCO, POR LA OPOSICION DE LA COMUNIDAD A QUE SE CONSTRUYAN OBRAS EN ESE SECTOR, ESTÁ PENDIENTE DEFINIR LA UBICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO.
										•EL MUNICIPIO Y LA EAAAM REALIZARAN LA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS, PARA PODER INICIAR LAS OBRAS.
										•LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MADRID EXPIDIO EL 16 DE ABRIL LA AUTORIZACION PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 7MA (INGRESO A MADRID), ESTÁ PENDIENTE LA ENTREGA DE TODOS LOS DISEÑOS DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES DE ESTOS TRAMOS POR PARTE DE LA EAAAM.
										• EL CONTRATISTA INICIARA LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS POR LA CALLE 7MA, MIENTRAS SE DEFINE EL TRAZADO POR EL BARRIO SAN FRANCISCO.
										SE TIENE PROGRAMADO REINICIAR LAS OBRAS A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2012.

M. J. J. J.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCAS A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 INFORME QUINCENAL DEL 2 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2012

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS VIABILIZADOS	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN	ESTADO
CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Caveller y Escuela Pampillo Martínez.	\$ 1.354.108,013,00	OBRA	EPC-FMC-0-161-2011	\$ 1.224.717.969,00	CONSORCIO CAVELLER CAJICA			5 MESES	LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA RADICO EL 17 DE ABRIL DE 2012 LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR TGI PARA LA INTERVENCIÓN DE LA DE LA DIAGONAL 2DA SUR, TGI NO HA ENTREGADO LA AUTORIZACIÓN PARA PODER DAR INICIO A LAS OBRAS DEL BOXCULVERT. EL GERENTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CAJICA (FABIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ), MANIFESTO EN COMITÉ REALIZADO EL 20 DE ABRIL DE 2012 • MANIFIESTA QUE LA INGENIERA ADRIANA CELIS DE LA EMPRESA TGI DE GAS NATURAL ENTREGARA RESPUESTA OFICIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED DE GAS DE 20" POR CORREO ELECTRÓNICO EL 20 DE ABRIL DE 2012. • SE PROGRAMA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD PARA DAR INICIO A LAS OBRAS EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2012 A LAS 3:00PM. CON LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP. A.F.A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA, CONSORCIO CAVELLER, ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA, COMUNIDAD Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP.
			INTERVENTORIA	EPC-FMC-1-163-2011	\$ 86.738.000,00	A.F.A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A			6 MESES	EL INGENIERO WILLIAM RUBIANO INTERVENTOR INFORMA QUE YA SE INICIO CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO ANTE EL SIENTE. COMPROMISO: FIRMAR ACTA DE INICIO A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL (A.F.A. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES),

[Handwritten signature]

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUMENTAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME QUINCENAL DEL 2 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2012

VILLAPINZON	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca	\$ 4.110.000.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-181-2011	\$ 3.816.441.819,00	CONSORCIO REDES VILLAPINZON	20 de Enero de 2012	19 de Junio de 2012	5 MESES	AVANCE DE OBRA TUBERIAS INSTALADAS: ALCANTARILLADO SANITARIO: 989 ML ALCANTARILLADO PLUVIAL: 341 ML ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: 64 ACOMETIDAS, ML TOTAL REDES INSTALADAS 1331 ML AVANCE FASE II ALCANTARILLADO SANITARIO 100% AVANCE FASE II ALCANTARILLADO PLUVIAL 80% AVANCE FASE I ALCANTARILLADO SANITARIO 2% AVANCE FASE I ALCANTARILLADO PLUVIAL 0% AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 40%.
										EL CONTRATISTA TIENE DOS FRENTES DE OBRA CADA UNO CON UNA RETROEXCAVADORA, LAS EXCAVACIONES DE MAYOR PROFUNDIDAD YA FUERON TERMINADAS POR LO QUE SE ESPERA QUE EL RENDIMIENTO MEJORE.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-196-2011	\$ 271.343.952,00	H2O CONSULTING SA	19 de Enero de 2012	18 de Julio de 2012	6 MESES	TRABAJO SOCIAL SE HAN LEVANTADO 230 ACTAS DE VECINDAD Y SE HAN PUESTO EN CUSTODIA DE LA PERSONERIA DE VILLAPINZON. PENDIENTES LIMPIEZA DE POZOS COLMATADOS POR SEDIMENTOS, DEFINIR LA CONEXION DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A LAS CAJAS DE INSPECCION. ENTREGA POR PARTE DE CONTELAC (ESTRUCTURADORES DEL PROYECTO) DE AJUSTES AL DISEÑO POR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA.

[Handwritten signature]