

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS VABILIZADOS	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DURACION	ESTADO
CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Cavelier y Escuela Pomilio Martinez	\$ 1.354.108.013,00						23 de Septiembre de 2012. PRORROGA 2 MESES. 23 de Noviembre de 2012 SUSPENSIÓN No. 1: Veintiseis (26) días. PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1. 16 DÍAS. FECHA DE REINICIO ENERO 30 DE 2013. PRORROGA No. 3: Veinte (20) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE REINICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN Abril 04 de 2013.	9 MESES	VALOR RECURSOS C.H.: \$1.224.717.989 ADICION RECURSOS P.D.A. \$ 482.083.777 VALOR CONTRATO MAS ADICION: \$1.706.801.766 PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses. FECHA DE INICIO: 23 de Abril de 2012 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 23 de septiembre de 2012. PRORROGA No. 1: Dos (2) meses. FECHA TERMINACION PRORROGA: 23 de Noviembre de 2012 PRORROGA No. 2: Sesenta (60) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 20 de Diciembre de 2012. SUSPENSIÓN No. 2: Veintiseis (26) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 16 días. PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 16 días. FECHA DE REINICIO: 30 de Enero de 2013 PRORROGA No. 3: Veinte (20) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE REINICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACION ACTUAL: Abril 04 de 2013.
			OBRA	EPC-FNC-Q-161-2011	\$ 1.224.717.989,00	CONSORCIO CAVELIER CAJICA	23 de Abril de 2012			
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-163-2011	\$ 86.738.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	20 de Febrero de 2012	20 de Agosto de 2012. PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES SUSPENSIÓN No. 1: Veintidos (22) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 23 de Diciembre de 2012. FECHA DE REINICIO OBRA: 14 de Enero de 2013 PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN: Diez y seis (16) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE REINICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN: Abril 08 de 2013.	12 MESES	ESTADO: EN LIQUIDACIÓN El Municipio de Cajica, está tramitando los recursos para pagar el ítem de la manija de aguas servidas.


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CHIA	Construcción muros de contención conformado por bocatambo en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chía Cundinamarca.	\$ 726.375.332,00	OBRA	EPC-FNC-0-164-2011	\$ 698.586.824,00	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	20 de Febrero de 2012	Suspensión y prórrogas a la suspensión por 110 días. 10 de julio de 2012. 8 de octubre de 2012. PRORROGA POR SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2012.	4 MESES	VALOR RECURSOS C.H.: \$ 698.586.824 ADICION RECURSOS PROPIOS CHIA: \$ 140.186.916 VALOR CONTRATO MAS ADICION: \$ 838.773.740 PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses. F. INICIO: 20 de Febrero de 2012. SUSPENSIÓN No. 01: Ciento diez (110) días. PRORROGA No. 1: Setenta y cinco (75) días. FECHA TERMINACIÓN: 22 de Diciembre de 2012. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100,00%.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-1-163-2011	\$ 49.118.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	20 de Febrero de 2012	20 de Agosto de 2012. PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES SUSPENSIÓN No. 1: Ventidos (22) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 23 de Diciembre de 2012. FECHA DE RENICIO OBRA: 14 de Enero de 2013 PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN: Diez y seis (16) días FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE RENICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN: Abril 08 de 2013.	12 MESES	El contratista realiza los remates a la obra y limpieza general, se está adelantando el paz y salvo correspondiente del municipio para liquidar el contrato.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela empujando final Serrezuela sobre la vía a la Meseta entre la estación de bombeo el Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	\$ 3.548.713.282,00	OBRA	EPC-FNC-O-106-2011	\$ 3.273.935.227,00	CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA	18-07-11	18 DE DICIEMBRE DE 2011 PRORROGA No. 1: 3 MESES. PRORROGA No. 2: 4 MESES. SUSPENSIÓN No. 1: 75 DIAS PRORROGA No. 3: 4 MESES. SUSPENSIÓN No. 2: 45 DIAS. SUSPENSIÓN No. 3: UN MES. PRORROGA No. 3: UN MES Y MEDIO. SUSPENSIÓN No. 4: QUINCE DIAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2013	5 MESES	INCONVENIENTES Y ACCIONES ADELANTADAS: ● El 28 de Septiembre de 2012 se firmo el Convenio Interadministrativo de asociación No. 0000614 de 2012 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y el municipio de Mosquera Cundinamarca, con el cual se autoriza al municipio de Mosquera, la realización de las obras necesarias para la construcción de la estación de bombeo elevadora de aguas residuales en la PTAR la Herrería y la instalación de la tubería de impulsión, conforme a diseños ya determinados, que permitan dar continuidad al proyecto adelantado por el municipio, denominado "CONSTRUCCIÓN II ETAPA COLECTOR SERREZUELA" DENTRO DE LOS PREDIOS LOTE NO. 1, Y PREDIO "EL LAUREL" UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DE LOS CUALES ES TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL "CAR". VALOR: \$ 3.273.935.227 PLAZO: Cinco (5) meses. FECHA DE INICIO: 18 de Julio de 2011. PRORROGA No. 1: Tres (3) meses. PRORROGA No. 2: Cuatro (4) meses. SUSPENSIÓN No. 1: Setenta y cinco (75) días. PRORROGA No. 3: Cuatro (4) meses. FECHA DE TERMINACIÓN: 2 de febrero de 2013. SUSPENSIÓN No. 02: Cuarenta y cinco días (45) días. SUSPENSIÓN No. 03: Un (1) Mes. PRORROGA No. 4: Un mes y medio (1.5). SUSPENSIÓN No. 04: Quince (15) Días. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de Junio de 2013. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 99,00%.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-140-2011	\$ 170.106.001,00	CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA	18-07-11	18 DE ENERO DE 2012 PRORROGA No. 1: 3 MESES. PRORROGA No. 2: 4 MESES. SUSPENSIÓN No. 1: 75 DIAS PRORROGA No. 3: 4 MESES. SUSPENSIÓN No. 2 POR 45 DIAS. SUSPENSIÓN No. 3: UN MES. PRORROGA No. 3: UN MES. SUSPENSIÓN No. 4: QUINCE DIAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2013	6 MESES	



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

MOSQUERA	Construcción de la estación de bombeo Novilleros y obras complementarias en el municipio de Mosquera.	\$ 2.552.913.217,00	OBRA	EPC-O-112-2012	\$ 2.337.722.000,00	UNION TEMPORAL BOMBEO MOSQUERA 2012	14-12-12	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE JULIO 2013	7 MESES	Fecha de inicio: 14 de Diciembre de 2012 Fecha de terminación: 14 de Julio de 2013 Plazo inicial: Siete (7) meses. Valor: \$ 2.337.722.000,00 Se culminó fundida de concreto de 3500 psi para muros laterales e internos, durante las fundidas se ha realizado instalación de cintas pvc para las dilataciones que se presentan entre fundidas, se realizó desmontado de formaleta y conformación de formaleta para placa en la parte superior de la estación de bombeo, se realizó relleno con resbio para mejorar cimentación de la caseta de bombeo a contruir. Se culminaron rellenos para lograr nivel para construcción de caseta de bombeo. Se realizó fundida de muros en concreto adosado en el canal de aproximación. Se realizó bombeo de las aguas presentes en la excavación. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 70,00%.
			INTERVENTORIA	EPC-I-111-2012	\$ 186.541.200,00	CONSORCIO MOSQUERA 2012	14-12-12	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE AGOSTO 2013	8 MESES	
VILLAPINZON	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzón - Cundinamarca.	\$ 4.110.000.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-181-2011	\$ 3.816.441.819,00	CONSORCIO REDES VILLAPINZON	20 de Enero de 2012	19 de Junio de 2012. PRORROGA No.1 3 MESES. PRORROGA No.2 2 MESES. 19 DE NOVIEMBRE DE 2012	5 MESES	OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA: Tuberías instaladas: Alcantarillado sanitario: 1.333 ml Alcantarillado pluvial: 656 ml Acomedidas domiciliarias: 133 acometidas, 488 ml Total redes instaladas: 1.989 ml Avance Fase I alcantarillado sanitario 100% Avance Fase I alcantarillado pluvial 100% Avance Fase II alcantarillado sanitario 100% Avance Fase II alcantarillado pluvial 100% VALOR: \$ 3.869.104,272 PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses. FECHA INICIO: 20 de Enero de 2012. PRORROGA No.1: Tres (3) meses. PRORROGA No.2: Dos (2) meses. FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de Noviembre de 2012. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100% EN TRÁMITE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, LA ENTREGA DE LAS OBRAS AL MUNICIPIO.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-196-2011	\$ 271.343.952,00	H2O CONSULTING SA	19 de Enero de 2012	19 DE DICIEMBRE DE 2012 PRORROGA No.2 2 MESES.	8 MESES	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

SOACHA	Construcción de intersecciones y Colectores Autopista sur en desarrollo del Convenio Interadministrativo 9-07-30/100-0335-2011.	\$ 28.372.884.479,00	OBRA	1-01-355300-0042-2011	\$ 22.803.078.132,00	CONSORCIO INTERCEPTOR SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	OBRAS EJECUTADAS: - FRENTE DE INSTALACION (FORMULARIO) / RECURSO: COLECTOR AUTOSUR (10) / FND-SCH Túnel Línea= 428.9M (100%) Boveda = 398M (100%) Tubería CR 30" = 366M (100%) Tubería CR 18" = 130.5M (100%) Tubería CR 14" = 30M (100%) COLECTOR AUTOSUR (1B) / PDA-CND Boveda = 308.6M (100%) COLECTOR AUTOSUR (1E) / EAAB Boveda = 480m (100%) INTERCEPTOR AUTO SUR (1A) / PDA-CND Tubería CR 1M = 135M Tubería CR 36" = 750M (100%) Tubería CR 16" = 298.6M (100%) Tubería CR 14" = 60.3M (100%) Túnel Línea= 80.1m (100%) COLECTOR CAZUCCA (1B) / EAAB Boveda = 959M (100%) COLECTOR CAZUCCA (1G) / PDA-CND Tubería GRP 180M= 158.2M (100%) Tubería GRP 180M= 100.1M Tubería CR 14" = 171.4M (100%) * % AVANCE FÍSICO DE INSTALACION POR FUENTE DE RECURSO: FND-SCH = 100% PDA-CND = 100% EAAB = 100% * % AVANCE POR FRENTE DE OBRA: COLECTOR AUTOSUR = 100% COLECTOR CAZUCCA = 100% INTERCEPTOR AUTOSUR = 100%
			INTERVENTORIA	1-15-353300-0730-2011	\$ 1.197.946.016,00	CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOPISTA SUR	12-04-12	11-01-13	9 MESES	OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - ESTÁN EN ELABORACION LOS INFORMES FINALES DE INTERVENTORIA Y DE OBRA ATENDIENDO OBSERVACIONES DE EAAB Y EPIC. - EN REVISION DE PLANOS RECORD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PENDIENTE RECIBO DEL CORREDOR DE LA AUTOSUR POR LA AMI

07

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	\$ 6.047.034.885,00	OBRA	EPC-INC-O-174-2011	\$ 5.493.194.169,95	CONSORCIO LORETO MADRID	25 de Enero de 2012	SUSPENSIÓN No. 1 UN MES PRORROGA No. 1: 34 DIAS SUSPENSIÓN No. 2 UN MES PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN 2: 42 DIAS PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN 2: 14 DIAS PRORROGA No. 3 DE SUSPENSIÓN 2: 147 DIAS	7 MESES	- En audiencia de seguimiento el 25 de junio de 2012, con el MACI, la Contratista CH EPC, Municipio de Madrid, Contratista e Interventoría, se definieron compromisos y plazos de cumplimiento para ajustar el diseño del colector en el Tramo de la carrera 2 y la entrega a la PTAR, así como transferir por parte del Municipio los permisos definitivos del corredor ajustado resultado de los diseños. - En razón al término de la prórroga No. 1 de la suspensión 2, y en razón a la no entrega del documento indicado en el numeral anterior, la EPC decide realizar la Prórroga No. 2 a la Suspensión 2 por un tiempo de 14 días. - Se radica la reformulación del proyecto en el MACI el día 15 de febrero de 2013, con número de radicado 4120-1-12461. - El 30 de abril el MACI con oficio 7323-2-12491 emite concepto favorable a la reformulación del proyecto. - Se reinicia el contrato de obra el 18 de junio de 2013. - El Contratista de obra Consorcio Loreto Madrid adelanta actividades de construcción de cámaras de inspección y recuperación de asfalto en la calle 7, se continúa con las actividades en predios de la Hacienda Casa Blanca con la construcción del Tramo de alcantarillado 54-33, con diámetro de 48" pulgadas en material PVC - Ductum.
			INTERVENITORIA	EPC-INC-I-178-2011	\$ 394.615.180,00	INTERAUDIT S.A.	25 de Enero de 2012	SUSPENSIÓN No. 1 UN MES PRORROGA No. 1: 34 DIAS SUSPENSIÓN No. 2 UN MES PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN 2: 42 DIAS PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN 2: 14 DIAS PRORROGA No. 3 DE SUSPENSIÓN 2: 147 DIAS	8 MESES	• OBRAS EJECUTADAS: - Instalación tubería PVC 42" = 865m - Excavación mecánica = 4.830m³ - Entubado metálico = 4.509m² - Relleno B-200 = 2.830m³ - Suministro y compactación Asfalto MDC-2 a=0,10 = 1.190m² • % AVANCE FÍSICO = 35%

GT

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

TOCANCIPA	Construcción Alcantarillado Sanitario Vereda Vergazo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	\$ 8.057.209.000,00	OBRA	EPC-FNC-O-176-2011	\$ 8.278.358.647,00	CONSORCIO SANTUARIO 008	14 de Diciembre de 2012	14 de julio de 2013	7 MESES	- El 30 de noviembre de 2012 el IMCT visualiza la reformulación en los términos planteados por el municipio y avalados por EPC. - El 14 de diciembre de 2012 se firman las Actas de Inicio de los contratos de obra y de interventoría, con tiempo de ejecución hasta el 14 de julio de 2013 para el contrato de obra. - Se está revisando por parte de interventoría los costos, APU y viabilidad técnica, de la propuesta presentada por el Contratista de implementar un nuevo método constructivo (excavación sin zanja con método pipe jacking) en los pasos donde se intervengan en superficie corredores de vía que tengan política de estabilidad vigente • OBRAS EJECUTADAS - Construcción y adecuación Tubería 8", 10", 12", 14", 16", 18", 19", 14.83m - Suministro de Tubería 8", 10", 12", 14", 16", 18", 19", 14.83m - Recibo Compactado: 12.155 m3 - Entubados de madera - metálico : 30.715 m2 • % AVANCE FÍSICO =74%
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-195-2011	\$ 552.102.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	14 de Diciembre de 2012	14 de octubre de 2013	10 MESES	

GT