


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS VIALIZADOS	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACION	ESTADO
CAJICA	Construcción de coledores Sector la bajada entre la avenida Caveller y Escuela Pompio Martinez.	\$ 1.354.108.013,00						23 de Septiembre de 2012. PRORROGA 2 MESES. 23 de Noviembre de 2012. SUSPENSIÓN No. 1: Veintidós (25) días. PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1. 16 DIAS. FECHA DE RENICIO ENERO 30 de 2013. PRORROGA No. 3: Veinte (20) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. Días DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE RENICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACION		VALOR RECURSOS C.H.: \$1.224.717.969 ADICION RECURSOS PDA: \$ 482.063.777 VALOR CONTRATO MAS ADICION: \$1.706.781.746 PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses. FECHA DE INICIO: 23 de Abril de 2012. FECHA DE TERMINACION INICIAL: 23 de septiembre de 2012. PRORROGA No. 1: Dos (2) meses. FECHA TERMINACIÓN PRORROGA: 23 de Noviembre de 2012. PRORROGA No.2: Sesenta (60) días. SUSPENSIÓN No. 1: Veintidós (25) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 20 de Diciembre de 2012. PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 16 días. FECHA DE RENICIO: 30 de Enero de 2013 PRORROGA No. 3: Veinte (20) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE RENICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: Abril 04 de 2013.
			OBRA	EPC-FNC-0-161-2011	\$ 1.224.717.969,00	CONSORCIO CAVELLER CAJICA	23 de Abril de 2012.	20 de Agosto de 2012. PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES SUSPENSIÓN No. 1: Veintidós (22) días. FECHA INICIO SUSPENSIÓN No. 1: 23 de Diciembre de 2012. FECHA DE RENICIO OBRA: 14 de Enero de 2013 PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN: Diez y seis (16) días. FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSIÓN No. 2: Diez (10) días. FECHA DE RENICIO No. 2: Abril 01 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN: Abril 08 de 2013.	12 MESES	FECHA TERMINACIÓN: 4 de Abril de 2013. PORCENTAJE DE EJECUCION: 100% ESTADO: EN LIQUIDACION. El Municipio de Cajica, está tramitando los recursos para pagar el tramo de la manija de aguas servidas.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-4-163-2011	\$ 86.738.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A	20 de Febrero de 2012			



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

CHIA	Construcción muros de contención conformado por boscadero en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chia Cundinamarca	\$ 726.375.332,00	OBRA	EPC-FNC-0-164-2011	\$ 698.586.824,00	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	20 de Febrero de 2012	Suspensión y prórroga a la suspensión por 110 días. 10 de Julio de 2012. 8 de octubre de 2012. PRORROGA POR SETENTA Y CINCO (75) DÍAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2012.	4 MESES	VALOR RECURSOS C.H.: \$ 698.586.824 ADICION RECURSOS PROPIOS CHIA: \$ 140.185.916 VALOR CONTRATO MAS ADICION: \$ 838.772.740 PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses. F. INICIO: 20 de Febrero de 2012. SUSPENSION No. 01: Ciento diez (110) días. PRORROGA No. 1: Setenta y cinco (75) días. FECHA TERMINACION: 22 de Diciembre de 2012. PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%.
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-163-2011	\$ 49.118.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A.	20 de Febrero de 2012	20 de Agosto de 2012. PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES SUSPENSION No. 1: Vanidos (22) días. FECHA INICIO SUSPENSION No. 1: 23 de Diciembre de 2012. FECHA DE REINICIO OBRA: 14 de Enero de 2013 PRORROGA No. 1 SUSPENSION: Diez y seis (16) días. FECHA DE SUSPENSION No. 2: Marzo 22 de 2013. DÍAS DE SUSPENSION No. 2: Diez (10) días. FECHA DE RENICIO No. 2: Abril 07 de 2013. FECHA DE TERMINACIÓN: Abril 08 de 2013.	12 MESES	El contratista realizó los remates a la obra y limpieza general, se está adelantando el paz y salvo correspondiente del municipio para liquidar el contrato.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Mandero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	\$ 3,546,713,282.00				18 DE DICIEMBRE DE 2011 PRORROGA No.1: 3 MESES. PRORROGA No.2: 4 MESES. SUSPENSION No.1: 75 DIAS PRORROGA No.3: 4 MESES. SUSPENSION No. 2: 45 DIAS. SUSPENSION No. 3: UN MES. PRORROGA No.3: UN MES Y MEDIO. SUSPENSION No. 4: QUINCE DIAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2013	5 MESES	INCONVENIENTES Y ACCIONES ADELANTADAS: ● El 26 de Septiembre de 2012 se firmo el Convenio Interadministrativo de asociación No. 00006/14 de 2012 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y el municipio de Mosquera Cundinamarca, con el cual se autoriza al municipio de Mosquera, la realización de las obras necesarias para la construcción de la estación de bombeo elevadora de aguas residuales en la PTAR la Herrera y la instalación de la tubería de impulsión, conforme a diseños ya determinados, que permitan dar continuidad al proyecto adelantado por el municipio, denominado "CONSTRUCCIÓN II ETAPA COLECTOR SERREZUELA" DENTRO DE LOS PREDIOS LOTE NO. 1 Y PREDIO EL LAUREL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DE LOS CUALES ES TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL "CAR". VALOR: \$ 3,273,935,227 PLAZO: Cinco (5) meses. FECHA DE INICIO: 18 de Julio de 2011. PRORROGA No.1: Tres (3) meses. PRORROGA No.2: Cuatro (4) meses. SUSPENSION No. 1: Setenta y cinco (75) días. PRORROGA No. 3: Cuatro (4) meses. FECHA DE TERMINACIÓN: 2 de febrero de 2013. SUSPENSION No. 02: Cuarenta y cinco días (45) días. SUSPENSION No. 03: Un (1) Mes. PRORROGA No. 4: Un mes y medio (1.5). SUSPENSION No. 04: Quince (15) Días. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de Junio de 2013. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100.00%.
						18 DE ENERO DE 2012 PRORROGA No.1: 3 MESES. PRORROGA No.2: 4 MESES. SUSPENSION No. 1: 75 DIAS PRORROGA No.3: 4 MESES. SUSPENSION No. 2 POR 45 DIAS. SUSPENSION No. 3: UN MES. PRORROGA No.3: UN MES. SUSPENSION No. 4: QUINCE DIAS. FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2013	6 MESES	● El 29 de Julio de 2013 EAMOS ESP, remito el oficio No. 800-209-13 entregado por HYDROS MOSQUERA S en CA ESP, relacionado con los compromisos, plazos y alcances de los trabajos que ejecutará. ● El contratista realice los remates a la obra y limpieza general, se está adelantando el paz y salvo correspondiente del municipio para liquidar el contrato.
	OBRA	EPC-FNC-O-108-2011	\$ 3,273,935,227.00	CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA	18-07-11			
	INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-140-2011	\$ 170,106,001.00	CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA	18-07-11			

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

MOSQUERA	Construcción de la estación de bombeo Novilleros y obras complementarias en el municipio de Mosquera.	\$ 2.552.913.217,00	OBRA	EPC-O-112-2012	\$ 2.337.722.000,00	UNION TEMPORAL BOMBEO MOSQUERA 2012	14-12-12	PRORROGA No. 1. Un (1) mes. Nueva Fecha de Terminación: 14 de Agosto de 2013	7 MESES	Fecha de inicio: 14 de Diciembre de 2012 Fecha de terminación: 14 de Julio de 2013 Plazo inicial: Siete (7) meses. Valor: \$ 2.337.722.000,00 El contratista solicitó una prórroga de un (1) mes al contrato de la referencia en razón a que el Ciro del anticipo del contrato se demoró en su desembolso, lo cual atrasó la compra e importación de las bombas, adicionalmente durante la ejecución del contrato surgieron ítems no previstos de obra los cuales han aumentado los tiempos necesarios para ser ejecutados. • La necesidad de la prórroga es principalmente para recibir e instalar las bombas que fueron importadas, la ejecución de actividades nuevas las cuales no estaban contempladas pero que son necesarias para la culminación del objeto contractual como son: Concreto de 3000PSI para la Estructura de descarga. Rebautimiento canal con NEOWED revieno con concreto para protección del Río Subachoque. Micro pilotes en Concreto para estabilidad de muros en canal de aproximación. Muros laterales del canal de aproximación en concreto Ciclopeo. Vigas en concreto y columnas de anclaje para la cascata de Bombeo. Baqueo canal Novilleros. Baqueo Río Subachoque. • Se realizó extensión de geotextil e instalación de neoweb en el talud y el área circundante a la estructura de descarga, se realizó excavación manual de zanjas para vigas de cimentación, se realizó armado de acero de refuerzo, se realizó fundido de vigas de cimentación de la cascata de bombeo, llega a la obra el suministro de bomba de flujo axial de Q = 1,8 m³/s. PORCENTAJE DE EJECUCION: 89,12%.
			INTERVENTORIA	EPC-I-111-2012	\$ 166.541.200,00	CONSORCIO MOSQUERA 2012	14-12-12	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE AGOSTO 2013	8 MESES	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

VILLAPINZON	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzon - Cundinamarca.	\$ 4.110.000.000,00	OBRA	EPC-FNCO-81-2011	\$ 3.816.441.819,00	CONSORCIO REDES VILLAPINZON	20 de Enero de 2012	19 de Junio de 2012. PRORROGA No.1 3 MESES. PRORROGA No.2 2 MESES. 19 DE NOVIEMBRE DE 2012	5 MESES	OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA: Tuberías instaladas: Alcantarillado sanitario: 1.333 m Alcantarillado pluvial: 656 m Acomedidas domiciliarias: 133 acomedidas, 488 m Total redes instaladas: 1.989 m Avanza Fase I alcantarillado sanitario 100% Avanza fase I alcantarillado pluvial 100% Avanza Fase II alcantarillado sanitario 100% Avanza Fase II alcantarillado pluvial 100% VALOR: \$ 3.889.104.272 PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses. FECHA INICIO: 20 de Enero de 2012. PRORROGA No.1: Tres (3) meses. PRORROGA No.2: Dos (2) meses. FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de Noviembre de 2012. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100% EN TRAMITE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORA, LA ENTREGA DE LAS OBRAS AL MUNICIPIO.
			INTERVENTORIA	EPC-FNCO-196-2011	\$ 271.343.952,00	H2O CONSULTING SA	19 de Enero de 2012	18 de Julio de 2012. PRORROGA No.1 3 MESES. PRORROGA No.2 2 MESES. 19 DE DICIEMBRE DE 2012	6 MESES	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

SOACHA	Construcción de interceptores y Coletores Autóscur en el desarrollo del Convenio Interadministrativo 9-07-2010C- 0335-2011.	\$ 28.372.664,479.00	OBRA	1-01-35300-0642-2011	\$ 22.863.076.132.00	CONSORCIO INTERCEPTOR SUR	12-04-12	11 DE ENERO DE 2013	9 MESES	OBRAS EJECUTADAS: * FRENTE DE INSTALACION (FORMULARIO) RECURSO: COLECTOR AUTOSUR (1D) / FND-SCH Tunnel Line= 428.9M (100%) Boveda = 398M (100%) Tuberia CR 30" = 366M (100%) Tuberia CR 18" = 139.5M (100%) Tuberia CR 14" = 30M (100%) COLECTOR AUTOSUR (1B) / PDA-CND Boveda = 308.8M (100%) COLECTOR AUTOSUR (1E) / EAAB Boveda = 480m (100%) INTERCEPTOR AUTO SUR (1A) / PDA-CND Tuberia CR 1M = 135M Tuberia CR 36" = 750M (100%) Tuberia CR 15" = 296.6M (100%) Tuberia CR 14" = 66.3M (100%) Tunnel Line= 80.1m (100%) COLECTOR CAZUCA (1E) / EAAB Boveda = 355M (100%) COLECTOR CAZUCA (1C) / PDA-CND Tuberia GRP 1.60M= 158.2M (100%) Tuberia GRP 1.80M= 100.1M Tuberia CR 14" = 121.4M (100%) * FND-SCH = 100% PDA-CND = 100% EAAB = 100% * AVANCE FISICO DE INSTALACION POR FUENTE DE RECURSO: COLECTOR AUTOSUR =100% COLECTOR CAZUCA = 100% INTERCEPTOR AUTOSUR = 100% OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - EN NUEVA REVISION DE LOS INFORMES FINALES DE INTERVENTORIA Y DE OBRA EAAB Y EPC TIENEN OBSERVACIONES A LOS MISMOS - PLANOS RECORD FIRMADOS POR LAS PARTES - RECIBIDO EL CORRECTOR DE LA AUTOSUR POR LA ANI
			INTERVENTORIA	1-15-35300-0730-2011	\$ 1.197.946.018.00	CONSORCIO INTERVENTORIA AUTOPISTA SUR	12-04-12	11 DE ENERO DE 2013	9 MESES	

07

1875

1875

1875

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca	\$ 6.047.034.886,00	OBRA	EPC-FNC-O-176-2011	\$ 5.493.194.189,96	CONSORCIO LORETO MADRID	25 de Enero de 2012	SUSPENSIÓN No. 1 UN MES PRORROGA No. 1: 34 DIAS SUSPENSIÓN No. 2 UN MES PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN 2: 42 DIAS PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN 2: 14 DIAS PRORROGA No. 3 DE SUSPENSIÓN 2: 147 DIAS	7 MESES	- En audiencia de seguimiento el 25 de junio de 2012, con el MVCT, la Contraloría, CH, EPC, Municipio de Madrid, Contratista e Interventoría, se definieron compromisos y plazos de cumplimiento para ajustar el diseño del colector en el tramo de la carrera 2 y la entrega a la PTAR, así como tramitar por parte del Municipio las permisos definitivos del corredor ajustado resultado de los diseños. - En razón al término de la prórroga No. 1 de la suspensión 2, y en razón a la no entrega del documento indicado en el numeral anterior, la EPC decide realizar la Prórroga No. 2 a la Suspensión 2 por un tiempo de 14 días. - Se radica la notificación del proyecto en el MVCT el día 15 de febrero de 2013 con número de radicado 4120-1-1291. - El 30 de abril el MVCT con oficio 1323-2-12891, emite concepto favorable a la reformulación del proyecto. - Se reinicia el contrato de obra el 18 de junio de 2013 - El Contratista de obra Consorcio Loreto Madrid adelanta actividades de construcción de cámaras de inspección y recuperación de asfalto en la calle 7, se continúa con las actividades en predios de la Hacienda Casa Blanca con la construcción del Tramo del alcantarillado 34-33, con diámetro de 48" pulgadas en material PVC - Ductman
			INTERVENTORIA	EPC-FNC-I-176-2011	\$ 394.815.180,00	INTERAUDIT S.A.	25 de Enero de 2012	SUSPENSIÓN No. 1 UN MES PRORROGA No. 1: 34 DIAS SUSPENSIÓN No. 2 UN MES PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN 2: 42 DIAS PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN 2: 14 DIAS PRORROGA No. 3 DE SUSPENSIÓN 2: 147 DIAS PRORROGA PLAZO 115 DIAS FECHA DE TERMINACION 14 NOVIEMBRE 2013	8 MESES	• OBRAS EJECUTADAS: - Instalación tubería PVC 42" = 665m - Excavación mecánica = 4.831m3 - Embudo metálico = 4.508m2 - Rellevo B-200 = 2.830m3 - Construcción cámara concreto 27" a 42" = 1 un - Suministro y compactación Asfalto MOC-2 e=0,10 = 1.190m2 - Reconstrucción de ardeo = 482m2 • % AVANCE FÍSICO = 37%

07

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E. S. P.
"AUMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

TOCANCIPA	Construcción Alcantarillado Salitro Vereda Vergara Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	\$ 9.057.009.000,00	OBRA	EPC-FNCO-176-2011	\$ 8.278.358.647,00	CONSORCIO SANITARIO 006	14 de Diciembre de 2012	14 de julio de 2013 SUSPENSION No. 1 : 21 dias PRORROGA No.1 : 2 MESES FECHA DE TERMINACION 11 AGOSTO 2013	7 MESES	- El 30 de noviembre de 2012 el MOC/ viabiliza la reformulación en los términos planteados por el municipio y avalados por EPC. - El 14 de diciembre de 2012 se firman las Acta de inicio de los contratos de obra y de interventoría con tiempo de ejecución hasta el 14 de julio de 2013 para el contrato de obra. Se está revisando por parte de interventoría los costos, APU y viabilidad técnica, de la propuesta presentada por el Contratista de implementar un nuevo método constructivo (excavación sin zanja con método pipe jacking) en los pasos donde se intervengan en superficie corredores de vía que tengan política de estabilidad vigente. Se suspende el contrato de obra a partir del 8 de julio de 2013, en virtud del tiempo necesario para realizar los diseños complementarios requeridos según el método constructivo adoptado, y por la no entrega por parte del mpo del tramo entre los pozos PZ235 al PZ804 en una longitud de 200m - Sector Hidranes. Se está elaborando el documento de solicitud de modificación contractual del contrato de obra, solicitando un plazo de dos meses, para ejecutar los tramos faltantes con el sistema de tubería empujada pipe-jacking.
			INTERVENTORIA	EPC-FNCH-195-2011	\$ 552.102.000,00	A.F.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.	14 de Diciembre de 2012	14 de octubre de 2013	10 MESES	• OBRAS EJECUTADAS - Construcción y adecuación Tubería 6", 10", 12", 14", 16", 18" : 4.931m - Suministro de Tubería 8", 10", 12", 14", 16", 18" : 6.160m - Relleno Compactado: 12.155 m3 - Entubados de madera - metálico : 30.715 m2 • % AVANCE FÍSICO =75,5%

07