



PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 112 de 2009



INFORME

Primer semestre año 2024

Informe realizado con fecha de corte: 30 de junio de 2024
Reportado en agosto de 2024



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

Página | 1



@EPCUNDI

SAC-F355 Versión: 4 Fecha: 05/02/2024

1. Información General del Convenio

NÚMERO DEL CONVENIO	112
OBJETO DEL CONVENIO	Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por las entidades firmantes del convenio destinados a la implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos periódicos de avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 del decreto 3200 de 2008.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/11/2009
BENEFICIARIO	Departamento de Cundinamarca
VALOR DEL CONVENIO	El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes. Se asignaron recursos para el Departamento de Cundinamarca por valor de \$30.581.687.825, después de descontar el valor cobrado por el MVCT para el seguimiento se cuenta con un valor neto de \$29.970.054.069.
PLAZO	Hasta Dos (2) Años después de la fecha prevista para el cumplimiento de ejecución de las obras del PDA, término que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre las partes
FECHA DE INICIO	12/11/2009
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	N/A
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN REAL	N/A

2. Información Física del Convenio

2.1. Proyectos Viabilizados

A continuación, se relacionan los proyectos financiados con recursos de Audiencias Públicas, su alcance e impacto desde el inicio del convenio:

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
Zipaquirá	Construcción interceptor y colector de aguas residuales y aguas lluvias de barandillas municipio de Zipaquirá	Construcción de interceptores y colectores de aguas residuales en una longitud de 8.433 m, incluye yees para domiciliarias, construcción de 75 pozos de inspección. Construcción de colectores de alcantarillado pluvial en una longitud de 4.789 m, construcción de 84 pozos de inspección y 174 sumideros.	Con el proyecto se busca ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado en un 100%, beneficiando a 103.544 habitantes del casco urbano.	8.766.685.528	3.022.506.939

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
Facatativá	Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía el rosal del municipio de Facatativá	Instalación tubería PVC pared interior lisa y exterior corrugada para alcantarillado pluvial, en una longitud de 2.307 m. Instalación tubería PVC pared interior lisa y exterior corrugada para alcantarillado pluvial, en una longitud de 2.035 m. Las actividades incluyeron localización, transporte, arreglo fondo zanja y montaje, accesorios y demás actividades para la puesta en funcionamiento.	Con el proyecto se busca ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado en un 100%, beneficiando a 112.269 habitantes del casco urbano.	4.029.402.135	359.234.308
Anapoima	Optimización red de distribución casco urbano municipio de Anapoima	<p>Alcance inicial: tanque de almacenamiento e interconexiones a tanque existente: construcción de un tanque de 150 m³ de capacidad y las interconexiones de éste al tanque de almacenamiento existente.</p> <p>Red de acueducto zona 1: red matriz en tubería PVC RDE 32.5 de 6" de diámetro, con una longitud de 683 m, y tubería PVC RDE 32.5 de 4" en una longitud de 2.410 m. (incluye actividades de localización y replanteo, excavación, rellenos, anclajes, suministro e instalación de accesorios, macromedidor e hidrantes, etc)</p> <p>Red de acueducto zona 2: construcción de tanque de almacenamiento de 500 m³ de capacidad, red matriz en tubería PVC RDE 32.5 de 6" de diámetro, con una longitud de 2.996 m, y tubería PVC RDE 32.5 de 4" en una longitud de 5.424 m. (incluye actividades de localización y replanteo, excavación, rellenos, anclajes, suministro e instalación de accesorios, macromedidor, hidrantes, acometidas domiciliarias, etc)</p> <p>Red de acueducto zona 3: red matriz en tubería PVC RDE 32.5 de 6" de diámetro, con una longitud de 1.740 m, y tubería PVC RDE 32.5 de 4" en una longitud de 3.236 m. (incluye actividades de localización y replanteo, excavación, rellenos, anclajes, suministro e instalación de accesorios, macromedidor, hidrantes, acometidas domiciliarias, etc).</p> <p>adición al alcance inicial:</p> <p>zona 2: Optimización de las redes de asbesto cemento en el barrio Liberia: suministro e instalación de 960 m de tubería en PVC de 4" RDE 32.5.</p>	Con la implementación del proyecto se llega al 100% de cobertura de acueducto, se incentiva el desarrollo urbanístico del casco urbano del municipio, además se mitiga el problema de falta de agua y continuidad en la prestación del servicio de acueducto, mejorando notablemente la calidad de vida de la población del casco urbano del municipio de Anapoima.	6.590.815.685	2.096.814.388

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
		<p>zona 3: Sector Las Delicias - Asopoin: optimización de redes existentes en asbesto cemento, mediante el suministro e instalación de 1.400 m de tubería PVC de 6" RDE 32.5 y 410 m de tubería PVC de 4" RDE 32.5. Sector centro: optimización de redes con el suministro e instalación de 2.300 m de tubería PVC de 4" RDE 32.5</p> <p>línea expresa tanque Santa Bárbara - tanque San Judas: suministro e instalación de 1.400 m de tubería PVC de 4" RDE 32.5 Red de distribución nueva Colombia: optimización de las redes de distribución existentes en asbesto cemento, mediante el suministro e instalación de 660 m de tubería PVC de 4" RDE 32.5.</p>			
La Mesa	Optimización red de distribución casco urbano municipio de La Mesa	<p>Zona N° 1: tubería PVC 04" unión platino, l = 1.116,61 m tubería PVC 06" unión platino, l = 1.811 m. Tubería PVC 08" unión Platino, l = 567,42 m. Adicional: implantación de cinco (5) anillos. Las longitudes adicionales a instalar de tubería son las siguientes: tubería PVC 03" unión platino, l = 6.339 m. Tubería PVC 04" unión platino, l = 24 m. Tubería PVC 06" unión platino, l = 48 m. Zona N° 2: Tubería PVC 04" unión platino, l = 3.151,63 m. tubería PVC 06" unión platino, l = 2.521,42 m. tubería PVC 08" unión platino, l = 685 m adicional Tubería PVC 03" unión platino, l = 1.213 m. tubería PVC 04" unión platino, l = 875 m. tubería PVC 06" unión platino, l = 48 m. tubería PVC 08" unión platino, l = 12,00 m. Zona N° 3: Tubería PVC 06" unión platino, l = 7.467,22 m. tubería PVC 08" unión platino, l = 570 m Tanque de almacenamiento en concreto reforzado de 500 m³.</p>	<p>Con la implementación del proyecto se incentiva el desarrollo urbanístico del municipio, además se alcanza una cobertura del 100%, adicionalmente se mejora el problema de falta de agua y continuidad en la prestación del servicio de acueducto, mejorando notablemente la calidad de vida de la población. Población Beneficiada: 29.195</p>	8.519.028.536	1.048.406.528
Tocaima	Construcción acueducto de las veredas La Salada, Malberto, Vila, Altos de la Viga, El Asomadero, El Verdal, Capotes, La Mata y Morro Azul fase II	<p>Suministro e instalación de 84 m de tubería de 6" RDE 21 en PVC. Construcción de tanque de almacenamiento reforzado de 360 m³, tubería y accesorios para, muro de contención en concreto reforzado, tubería y accesorios para la interconexión del tanque de almacenamiento existente con el proyectado, conexiones con la red de distribución existente.</p>	<p>Ampliar de la capacidad de almacenamiento del sistema existente, lo cual permite mejorar la continuidad del servicio y suplir picos de servicio.</p>	620.754.022	148.557.096

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
Soacha	Construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha	Alcance: el colector autopista sur inicia 200 m al occidente de la calle 14 en el costado sur por tramos: Tramo 84-25 en línea hacia el oriente (hacia Girardot) 570 m diámetros entre 0.20 y 0.70 m. A la altura de la calle 12 se tiene una sección abovedada de 2.91 x 1.96 de pendiente de 0.30% en lámina de acero. El tramo 25 -30 continua por el costado sur 390 m hasta la altura de la calle 8. Tramo 30 - 31 con una longitud de 58 m. Tramo 30 - 31 con una longitud de 750 m. Tramo 31 - 40 por el costado norte de la autopista hasta la avenida terreros, se busca descarga con el tramo 40 - 46 de 460 m a lo largo de la avenida terreros hasta el canal del río claro.	Población Beneficiada: 753.503 Habitantes.	70.441.512.557	12.117.737.537
Guasca	Construcción obras para la optimización sistemas de acueducto urbano municipio de Guasca - fase II	Optimización de redes de distribución en una longitud de 5181 m, incluye obras preliminares, demoliciones, reconstrucción de pavimentos, andenes y sardineles, excavaciones y rellenos, retiro y disposición de sobrantes, accesorios de aducción y conducción y redes de acueducto. Instalación de 4 válvulas de compuerta de diámetro de 4" y 3", válvulas reductoras de presión Ø 4".	La red de distribución para el casco urbano del municipio de Guasca tiene una cobertura del 100%, sin embargo, con la optimización de las redes se mejora la calidad y continuidad del servicio de suministro de agua potable.	643.791.643	619.030.426
San Juan de Rioseco	Construcción para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco fase I	Optimización de redes de alcantarillado sanitario mediante suministro e instalación de 2.137,8 m de tubería. Redes de alcantarillado pluvial mediante el suministro e instalación de 1.673,71 m de tubería. Las actividades Incluyen localización y replanteo, excavaciones, rellenos, demolición y reconstrucción de pavimentos, accesorios, 20 pozos de inspección, entibado y demás actividades para su puesta en funcionamiento.	Con la implementación del proyecto se amplía la cobertura de alcantarillado del 82.11% al 100% beneficiando a 2.569 habitantes.	1.596.381.213	1.496.381.213

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
La Peña	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales municipio de La Peña.	Obra civil y suministros para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales municipio de La Peña, estructura de alivio, pretratamiento, cámara de repartición, rap-1, rap-2, filtro horizontal de grava 1, filtro horizontal de grava 2, lechos y cámaras de bombeo, redes, caseta de operación, cerramiento perimetral.		1.732.757.293	1.663.960.143
Pulí	Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial municipio de Pulí.	Acueducto: Suministro e instalación de 710 M de redes de distribución en tubería PVC de 2" incluye 12 válvulas para sectorización de las redes. Suministro e instalación de 1 macromedidor de 3" incluye caja en concreto. Alcantarillado Sanitario: Suministro e instalación de 442 m de redes de alcantarillado en tubería De PVC 8". 24 conexiones domiciliarias, incluyen 145 m de tubería de PVC de 6". Alcantarillado pluvial: Suministro e instalación de 1,418 m de redes de alcantarillado pluvial en tubería de PVC así: 1,106 m de 8", 61 m de 10", 251 m de 12", 24 cámaras de inspección, 38 sumideros así: 19 de L=2,0 y 19 de L=1,5	Se beneficiará toda el área urbana del municipio de Pulí aprox. 656 personas con 95 conexiones nuevas a alcantarillado.	793.565.636	759.928.500
Cajicá	Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá - etapa I.	Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Cajicá, para lo cual se proyecta la construcción de una serie de alivios existentes en el Municipio, construcción de tramos nuevos de redes pluviales, optimización de tramos de redes combinadas y sanitarias y construcción de 1 box culvert para el paso de la vía férrea del tren de la sabana.	Con la ejecución de las obras se amplía la cobertura del sistema de alcantarillado pasando del 92% al 100% en el casco urbano del municipio de Cajicá.	9.328.420.332	2.342.967.710

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
La Peña	Construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña.	Instalaciones eléctricas y afines que incluyen salidas, acometidas, equipo electrógeno y UPS regulador. Canal de entrada y mezcla rápida; conducciones, demoliciones, válvulas y vertedero. FLOCULADOR: compuertas. SEDIMENTADOR: Módulos de sedimentación hexagonales. Filtros; excavaciones y rellenos, concretos y acero de refuerzo, válvulas y conducciones. Canal recolector de aguas de lavado: conducción y redes. Tanque de contacto de cloro: excavaciones, conducciones, concretos, acero de refuerzo y mortero, bombas dosificadoras. Elementos de laboratorio.	Se benefició a 2111 personas del área urbana.	376.327.713	358.628.194
El Peñón	Mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio el Peñón.	ACUEDUCTO: estabilizar el talud debajo de la bocatoma, - Instalación de rejilla, Instalación de 234 m de tubería en polietileno, Construcción del canal de aducción, instalación de dos válvulas de ventosa y una purga en la aducción del sistema 1, instalación de una válvula de ventosa en la aducción del sistema 2. -en la red de distribución se va a optimizar con dos válvulas de presión y dos micromedidores. ALCANTARILLADO: Suministro e instalación de 769 m de tubería en PVC para alcantarillado sanitario, construcción de pozos y cajas de inspección. Construcción alcantarillado pluvial, incluye actividades de excavaciones, rellenos, accesorios, etc, para su puesta en funcionamiento.	Con el proyecto se logra incrementar la cobertura de un 99% a un 100%, beneficiando a 648 habitantes y generando 20 conexiones de usuarios nuevos al sistema.	877.209.855	838.512.520
Apulo y otros	Estudios y diseños de detalle del Embalse Calandaima	Construcción del Embalse Calandaima para el almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos. Localizado en La Inspección La Victoria del municipio de El Colegio.	Abastecimiento permanente de agua para consumo de los habitantes de los municipios de Tocaima, Apulo, Viotá, El Colegio y Anapoima. Control de Inundaciones de los municipios de Tocaima, Aguas de Dios, Ricaurte y Girardot. Riego y generación de energía. Población futura a beneficiar con acueducto 99.415 habitantes	4.000.000.000	2.000.000.000

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
Mosquera	Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la construcción estación de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del barrio Porvenir Rio municipio de Mosquera fase II - optimización redes de alcantarillado pluvial.	Localización y replanteo de redes, excavaciones, rellenos y retiro de sobrantes, instalación de tuberías de alcantarillado pluvial en tubería PVC: 89 m 14", 160 m 16", 317.4 m 18", 163.4 m 20", 30.2 m 27", 32.41 m 33", 30.6 m 36" y 32.7 m 42", cámaras de inspección y sumideros, demolición y reconstrucción de pavimentos, suministro de tuberías de alcantarillado pluvial en tubería PVC: 89 m 14" 160 m 16", 317.4 m 18", 163.4 m 20", 222.8 m 24", 32.41 m 33", 30.6 m 36", y 32.7 m 42" y entibados.	Con la ejecución del proyecto se busca dotar al barrio Porvenir Rio de un sistema de alcantarillado pluvial, beneficiando a una población de 5.265 habitantes, además de la solución del problema de inundaciones en el sector.	4.095.566.418	870.880.275
Venecia	Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Venecia	ACUEDUCTO: 18 válvulas de cierre, 7 válvulas de purga, 2 válvulas de aire, 3.270 m de redes (2691 m optimización 570m nuevos). PLUVIAL: Suministro e instalación de 80 m de 8", Suministro e instalación de 379 m de 10", Suministro e instalación de 142 m de 16", 6 sumideros laterales. SANITARIO: Suministro e instalación de 1605 m de 6", Suministro e instalación de 123 m de 10", Una cámara de caída de 12". COMBINADO: Suministro e instalación de 770 m de 8", Suministro e instalación de 171 m de 10" GENERAL: 348 cajas de inspección, 9 pozos de inspección 1 < H < 1.45 m, 47 pozos de inspección 1.45 < H < 3.00 m, 9 pozos de inspección 3.00 < H < 6.00 m.	Con el proyecto se amplía la cobertura, logrando un 98% de la cobertura en el casco urbano, con una población beneficiada de 2.650 habitantes.	2.730.293.276	1.640.271.608
Gama	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de Gama	Redes de alcantarillado sanitario mediante la suministro e instalación de 1272 m de tubería PVC en diámetros de 6" y 8", incluye 101 domiciliarias, 30 pozos de inspección, entibado y demás actividades para su puesta en funcionamiento. Redes de alcantarillado pluvial mediante la suministro e instalación de 1.544 m de tubería PVC en diámetros entre 16" y 42", 46 pozos de inspección, entibado y demás actividades para su puesta en funcionamiento	Con la implementación del proyecto se amplía la cobertura de alcantarillado del 91% al 100% beneficiando a 805 habitantes, además mejora las condiciones de operación del actual sistema de tratamiento mediante la separación de alcantarillado sanitario y pluvial	2.897.531.825	1.114.045.979

Municipio	Descripción	Alcance del proyecto	Impacto del proyecto	Valor total del proyecto	Recursos de Audiencias Públicas
Cáqueza	Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción de Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Casco Urbano Municipio de Cáqueza, Cundinamarca	Construcción de bocatoma de fondo de Q= 53.8 l/seg. Desarenador de Q= 26 l/seg. Línea de conducción de 8.489 m de tubería de 8" 31 cajas de concreto impermeabilizado de 28 MPa. Planta de tratamiento de agua potable. Tanque de almacenamiento. Redes de distribución.	Garantizar la continuidad de la prestación del servicio de 12 horas a 24 horas.	12.176.957.072	702.707.887
Susa	Construcción obra plan maestro del alcantarillado casco urbano del municipio de Susa Cundinamarca	Optimización de las redes de alcantarillado sanitario, mediante el suministro e instalación de 12.176 m de tubería PVC. Construcción de 108 pozos de inspección, incluye 439 domiciliarias. Suministro e instalación de redes de alcantarillado pluvial, mediante el suministro e instalación de 12.176 m de tubería. Construcción de 202 sumideros y demás actividades para su puesta en funcionamiento.	Aumentar cobertura del 92% al 100%, mejorar las condiciones hidráulicas del sistema de alcantarillado por medio de la separación y reducción de los vertimientos.	10.613.647.930	235.000.000
Madrid	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 ARC-Distrito sanitario sur, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca.	Suministro e instalación de 1.897 m de redes de alcantarillado sanitario en tubería corrugada PEAD SN8. Suministro e instalación de 112 acometidas domiciliarias en tubería de 6" Construcción de 26 pozos de inspección en concreto impermeabilizado Fc 28 MPa E=0,35 m	45.988 habitantes beneficiados Optimización de la red de alcantarillado Mejoramiento del comportamiento hidráulico del sistema. Mitigación de olores y eliminación de vectores de morbilidad.	4.466.641.131	73.126.697
Totales				155.297.289.800	33.508.697.948

Fuente: Elaboración propia



3. Información Financiera del Convenio

3.1. Plan Financiero de los Proyectos

En el siguiente cuadro se presenta todas las fuentes de financiación de cada uno de los proyectos financiados con recursos de Audiencias Públicas:

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO									
NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DE LA NACIÓN			DEPARTAMENTO			MUNICIPIO	
		Audiencias Públicas	Fondo Nacional de Calamidades (FNC)	Tasa Compensada	Regalías	Sistema General de Participación (SGP)	Recursos Propios	Sistema General de Participación (SGP)	
									OTROS
Construcción interceptor y colector de aguas residuales y aguas lluvias de barandillas municipio de Zipaquirá	8.766.685.528	3.022.506.939		.			4.744.178.589	1.000.000.000	
Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía el rosal del municipio de Facatativá	4.029.402.135	359.234.308					2.642.167.827	1.028.000.000	
Optimización red de distribución casco urbano municipio de Anapoima	6.590.815.685	2.096.814.388					3.625.001.297	869.000.000	
Optimización red de distribución casco urbano municipio de La Mesa	8.519.028.536	1.048.406.528				6.273.922.008		1.196.700.000	
Construcción acueducto de las veredas La Salada, Malberto, Vila, Altos de la Viga, El Asomadero, El Verdal, Capotes, La Mata y Morro Azul fase II	620.754.022	148.557.096					236.098.463	236.098.463	

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co



SAC-F355 Versión: 4 Fecha: 05/02/2024

NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO					
		RECURSOS DE LA NACIÓN			DEPARTAMENTO		
		Audiencias Públicas	Fondo Nacional de Calamidades (FNC)	Tasa Compensada	Regalías	Sistema General de Participación (SGP)	MUNICIPIO
Construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha	70.441.512.557	12.117.737.537	25.795.471.272			148.675.464	32.379.628.284
Construcción obras para la optimización sistemas de acueducto urbano municipio de Guasca - fase II	643.791.643	619.030.426					
Construcción para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco fase I	1.596.381.213	1.496.381.213				24.761.217	
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales municipio de La Peña.	1.732.757.293	1.663.960.143				100.000.000	
Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial municipio de Puli.	793.565.636	759.928.500				68.797.150	
Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá - etapa I.	9.328.420.332	2.342.967.710				33.637.136	
						1.669.424.697	250.921.034

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO					
		RECURSOS DE LA NACIÓN			DEPARTAMENTO		
		Audencias Públicas	Fondo Nacional de Calamidades (FNC)	Tasa Compensada	Regalías	Sistema General de Participación (SGP)	MUNICIPIO
Construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña.	376.327.713	358.628.194					
Mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio el Peñón.	877.209.855	838.512.520					
Estudios y diseños de detalle del Embalse Calandaima	4.000.000.000	2.000.000.000					1.000.000.000
Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la construcción estación de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del barrio el porvenir rio municipio de Mosquera fase II - optimización redes de alcantarillado pluvial.	4.095.566.418	870.880.275					680.000.000
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Venecia	2.730.293.276	1.640.271.608					800.000.000
Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de Gama	2.897.531.825	1.114.045.979			1.115.216.384		140.000.000
							416.825.930

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co



Gobernación de
Cundinamarca



SAC-F355 Versión: 4 Fecha: 05/02/2024

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO								
NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DE LA NACIÓN			DEPARTAMENTO			MUNICIPIO
		Audiencias Públicas	Fondo Nacional de Calamidades (FNC)	Tasa Compensada	Regalías	Sistema General de Participación (SGP)	Recursos Propios	Sistema General de Participación (SGP)
Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción de Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Casco Urbano Municipio de Cáqueza, Cundinamarca	12.176.957.072	702.707.887		5.140.031.206		599.822.363	464.395.616	5.270.000.000
Construcción obra plan maestro del alcantarillado casco urbano del municipio de Susa Cundinamarca	10.613.647.930	235.000.000		9.497.593.291			401.054.639	480.000.000
Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 ARC-Distrito sanitario sur, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca.	4.466.641.131	73.126.697				4.221.720.544	171.793.890	
TOTALES	155.297.289.800	33.508.697.948	25.795.471.272	14.637.624.497	1.115.216.384	12.764.889.612	19.943.455.159	13.484.559.680
								34.047.375.248

Fuente: Elaboración propia

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co

3.2. Desembolsos

A continuación, se relacionan los desembolsos realizados al Consorcio de Financiamiento de Inversiones en Agua FIA para la ejecución de los proyectos relacionados en el numeral anterior:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Según el artículo 94 de la Ley 1151 de 2007, distribuidos mediante el Decreto 3170 de agosto de 2008, se asignó al Departamento de Cundinamarca la Suma de \$30.581.687.825, los cuales se comprometieron como aporte de la Nación en desarrollo del Convenio CUR. -Recursos Asignados en el año 2009 por la suma de \$15.061.792.000	2009	2010	14.760.556.160
2	Según el artículo 94 de la Ley 1151 de 2007, distribuidos mediante el Decreto 3170 de agosto de 2008, se asignó al Departamento de Cundinamarca la Suma de \$30.581.687.825, los cuales se comprometieron como aporte de la Nación en desarrollo del Convenio CUR. -Recursos Asignados en el año 2011 por la suma de \$8.000.000.000	2011	2011	7.840.000.000
3	Según el artículo 94 de la Ley 1151 de 2007, distribuidos mediante el Decreto 3170 de agosto de 2008, se asignó al Departamento de Cundinamarca la Suma de \$30.581.687.825, los cuales se comprometieron como aporte de la Nación en desarrollo del Convenio CUR. -Recursos Asignados en el año 2012 por la suma de \$4.581.607.115	2012	2012	4.489.974.973
4	Según el artículo 94 de la Ley 1151 de 2007, distribuidos mediante el Decreto 3170 de agosto de 2008, se asignó al Departamento de Cundinamarca la Suma de \$30.581.687.825, los cuales se comprometieron como aporte de la Nación en desarrollo del Convenio CUR. -Recursos Asignados en el año 2013 por la suma de \$2.938.288.710	2013	2014	2.879.522.936
TOTAL DESEMBOLSOS				29.970.054.069

Fuente: Elaboración propia

3.3. Rendimientos

Los recursos se han manejado mediante el contrato de encargo fiduciario que el Departamento de Cundinamarca tiene con el Consorcio FIA y cuyo ordenador del gasto es Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP como Gestor del PDA del Departamento de Cundinamarca.

A 30 de junio de 2024, se han recibido giros por valor de \$29.970.054.069 los cuales han generado unos rendimientos de \$3.670.962.534

El Cuadro siguiente muestra los recursos asignados y netos desembolsados:

Total girado	29.970.054.069
Rendimientos	3.670.962.534
Total	33.641.016.603

Fuente: Elaboración propia

3.4. CDR expedidos y pagos realizados:

En el siguiente cuadro se detallan Certificados de Disponibilidad de Recursos -CDR expedidos y los pagos realizados con estos recursos a cada uno de los proyectos. A la fecha se han realizado pagos por \$ 33.123.547.428 que corresponden al **99%** del total de recursos comprometidos de audiencias públicas:

Número CDR	Descripción	Valor	Pagado	%
451 16/01/2012	Construcción interceptor y colector de aguas residuales y aguas lluvias de barandillas municipio de Zipaquirá	3.022.506.939	3.022.506.939	100%
445 12/01/2012	Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía El Rosal del municipio de Facatativá	359.234.308	359.234.308	100%
405 14/12/2011	Optimización red de distribución casco urbano municipio de Anapoima	2.096.814.388	2.096.814.388	100%

Número CDR	Descripción	Valor	Pagado	%
133 3/08/2011	Optimización red de distribución casco urbano municipio de La Mesa	1.048.406.528	1.048.406.528	100%
745 31/01/2013	Construcción acueducto de las veredas La Salada, Malberto, Vila, Altos de la Viga, El Asomadero, El Verdal, Capotes, La Mata y Morro Azul fase II	138.838.407	138.838.407	93%
746 31/01/2013	Interventoría a la construcción acueducto de las veredas La Salada, Malberto, Vila, Altos de la Viga, El Asomadero, El Verdal, Capotes, La Mata y Morro Azul fase II	9.718.689	0	
25 30/05/2011	Construcción de interceptores y colectores autopista sur municipio de Soacha	11.490.989.979	11.490.989.979	100%
26 30/05/2011		626.747.558	626.747.558	
680 30/11/2012	Construcción obras para la optimización sistemas de acueducto urbano municipio de Guasca - fase II	573.176.323	573.176.323	100%
681 30/11/2012		45.854.103	45.854.103	
548 17/10/2012	Construcción para la optimización redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la inspección de policía de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco fase I	1.382.642.161	1.382.642.161	100%
549 17/10/2012		113.739.052	113.739.052	
1034 17/07/2013	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales municipio de La Peña.	1.540.547.743	1.540.547.743	100%
1035 17/07/2013		123.412.400	123.412.400	
1064 27/08/2013	Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial municipio de Pulí.	713.547.887	713.547.887	99%
1065 27/08/2013		46.380.613	41.742.552	
1252 7/11/2013	Construcción para la optimización del sistema de alcantarillado del centro urbano de Cajicá - etapa I.	2.193.789.991	2.193.789.991	100%
1253 7/11/2013		149.177.719	149.177.719	
1148 12/09/2013	Construcción para la optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Peña.	336.634.594	336.634.594	100%
1149 12/09/2013		21.993.600	21.993.600	
1218 6/11/2013	Mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio El Peñón.	766.862.802	766.862.802	100%

Número CDR	Descripción	Valor	Pagado	%
1219 6/11/2013		71.649.718	71.649.718	
894 17/08/2012	Estudios y diseños de detalle del Embalse Calandaima	2.000.000.000	1.999.198.131	100%
1687 12/05/2015	Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la construcción estación de bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del barrio el porvenir rio municipio de Mosquera fase II - optimización redes de alcantarillado pluvial.	870.880.275	870.880.275	100%
1778 12/08/2015	Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Venecia	1.640.271.608	1.640.271.608	100%
1914 7/10/2015	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de Gama	1.114.045.979	1.114.045.979	100%
4748 25/01/2018	Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción de Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Casco Urbano Municipio de Cáqueza, Cundinamarca	663.707.887	575.155.293	87%
9290 21/07/2020		39.000.000	39.000.000	
7284 22/05/2019	Construcción obra plan maestro del alcantarillado casco urbano del municipio de Susa Cundinamarca	235.000.000	26.687.391	11%
12267 8/02/2022	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 Arc-distrito sanitario sur, municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca.	73.126.697	0	0%
TOTAL		33.508.697.948	33.123.547.428	99%

En Cumplimiento del Convenio, se relacionan a continuación los Hitos de medición definidos de los compromisos de avance establecidos:

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido
Departamentos con PDA en Fase 1.	Convenio Fase 1	No. de Departamentos en Fase 1	CUMPLIDO
Departamentos con PDA en Fase 2	Actas de concertación y ordenanza	No. de Departamentos en Fase 2	CUMPLIDO
Comité Directivo Conformado	Decreto o Acta en la cual se adopta el Reglamento del Comité Directivo	No. de Comité Directivo Conformado	CUMPLIDO
Gestor Conformado y/o Definido	Cámara de Comercio si es una ESP o Decreto o Acto Administrativo si es el Departamento de adopción del Gestor.	No. De Gestor Conformado y/o Definido	CUMPLIDO
Planes estratégicos formulados (PGEI)	Documento aprobado por Comité Directivo	Numero de planes estratégicos	CUMPLIDO
Municipios Fortalecidos Institucionalmente	Municipios con prestadores de los servicios fortalecidos en su gestión comercial, financiera, operativa y técnica.	No. Municipios Fortalecidos Institucionalmente	<p>Mediante el Oficio No. 2023EE0112780 del 15 de diciembre de 2023, se aprobó la ampliación del Plan de Aseguramiento vigente para el año 2023 hasta el 31 de mayo de 2024. Esta ampliación se realizó con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de servicios a los beneficiarios del plan durante un período adicional.</p> <p>Posteriormente, el Oficio No. 2024EE0036679 del 20 de mayo de 2024, aprobó una nueva modificación de la fecha de terminación del Plan de Aseguramiento 2023, extendiéndola hasta el 31 de agosto de 2024. Esta última modificación se realizó para dar continuidad y finalización a programa Alcantarillado al Campo, adicional nos encontramos en formulación del nuevo Plan Bianual de Aseguramiento 2024-2025, que se espera entre en vigencia a partir del 1 de agosto de 2024, previa aprobación por parte del Ministerio.</p> <p>En este momento, la ejecución del Plan de Aseguramiento 2023 se encuentra en su fase final, con la expectativa de concluirla satisfactoriamente el 31 de agosto de 2024. A partir de esa fecha, se espera la entrada en vigencia del nuevo Plan Bianual de Aseguramiento 2024-2025, el cual deberá contar con concepto favorable por parte del Ministerio antes de su implementación.</p> <p>Es importante destacar que la ampliación y modificación del Plan de Aseguramiento 2023 han permitido garantizar la continuidad de la prestación de servicios a los beneficiarios, evitando interrupciones en la cobertura. La implementación del nuevo Plan Bianual de</p>

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido																																								
			<p>Aseguramiento 2024-2025 se espera que brinde mayor estabilidad y planificación a largo plazo para la calidad, continuidad y cobertura de los servicios</p> <p>Programa Agua a la vereda</p> <p>Durante enero y febrero de 2024 se realizaron actividades de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en la gestión administrativa y comercial, analizando los indicadores correspondientes.</p> <p>En el mes de marzo se llevó a cabo un seguimiento a los 170 prestadores beneficiados del Programa Agua a la Vereda, con el fin de verificar la implementación de los procesos y procedimientos adoptados en el fortalecimiento del componente financiero. Se midieron los indicadores de gestión, comparándolos con la línea base establecida en la fase de diagnóstico.</p> <p>A continuación, se detalla la lista de prestadores a los que se les realizó seguimiento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>Municipio</th><th>Nombre del Prestador</th><th>Actividades Realizadas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ANOLAIMA</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA MARÍA CALANDAIMA, SAN JUANITO Y SAN CAYETANO ACUAVER.</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ANOLAIMA</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MESITAS DE CABALLERO</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ANOLAIMA</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE REVENTONES, CORRALEJAS, BOQUERON DE ILO Y VEREDAS ADYACENTES ASOACUED - INTER VEREDAL.</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>4</td><td>APULO</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE APULO</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ARBELÁEZ</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>6</td><td>ARBELÁEZ</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MIXTO VEREDAL TOMA PATIO BONITO SAN JOAQUIN</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>7</td><td>ARBELÁEZ</td><td>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA ARENOSA VEREDA SAN ANTONIO</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>8</td><td>CAPARRAPÍ</td><td>ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y AGROPECUARIO MATA DE PLÁTANO EL TOSTADO</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> <tr> <td>9</td><td>CAQUEZA</td><td>JUNTA DE ACCION COMUNA Y PARROQUIAL DE LA VEREDA PALO GRANDE</td><td>Evaluación Indicadores de Gestión Financiera</td></tr> </tbody> </table>	Item	Municipio	Nombre del Prestador	Actividades Realizadas	1	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA MARÍA CALANDAIMA, SAN JUANITO Y SAN CAYETANO ACUAVER.	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	2	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MESITAS DE CABALLERO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	3	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE REVENTONES, CORRALEJAS, BOQUERON DE ILO Y VEREDAS ADYACENTES ASOACUED - INTER VEREDAL.	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	4	APULO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE APULO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	5	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	6	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MIXTO VEREDAL TOMA PATIO BONITO SAN JOAQUIN	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	7	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA ARENOSA VEREDA SAN ANTONIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	8	CAPARRAPÍ	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y AGROPECUARIO MATA DE PLÁTANO EL TOSTADO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera	9	CAQUEZA	JUNTA DE ACCION COMUNA Y PARROQUIAL DE LA VEREDA PALO GRANDE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
Item	Municipio	Nombre del Prestador	Actividades Realizadas																																								
1	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA MARÍA CALANDAIMA, SAN JUANITO Y SAN CAYETANO ACUAVER.	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
2	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MESITAS DE CABALLERO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
3	ANOLAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE REVENTONES, CORRALEJAS, BOQUERON DE ILO Y VEREDAS ADYACENTES ASOACUED - INTER VEREDAL.	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
4	APULO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE APULO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
5	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
6	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MIXTO VEREDAL TOMA PATIO BONITO SAN JOAQUIN	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
7	ARBELÁEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA ARENOSA VEREDA SAN ANTONIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
8	CAPARRAPÍ	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y AGROPECUARIO MATA DE PLÁTANO EL TOSTADO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								
9	CAQUEZA	JUNTA DE ACCION COMUNA Y PARROQUIAL DE LA VEREDA PALO GRANDE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera																																								

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			10	CAQUEZA	JUNTA DE ACCION COMUNAL MUNICIPAL Y PARROQUIAL RINCON GRANDE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			11	CHOACHI	ASOCIACION ACUEDUCTO VEREDAL RESGUARDO ALTO SECTOR GACHA "ASOVERDE"	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			12	CHOACHI	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL HATO Y QUIUZA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			13	CHOACHI	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA CAJA DE CHATASUGA LLANADA ALTO DEL PALO Y LLANADA PARTE BAJA "CATALLAN"	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			14	CHOACHI	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CABAÑA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			15	CHOCONTA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HATO FIERO ALTO PIÑUELAS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			16	CHOCONTA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RETIRO DE INDIOS SECTOR POZO AZUL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			17	EL COLEGIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS GUADUALES VEREDA EL PARAISO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			18	EL PEÑON	ASOCIACION AMBIENTAL DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SURCHA DEL MUNICIPIO DEL PEÑON	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			19	EL PEÑON	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TAPAZ	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			20	FUSAGASUGÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CASA BLANCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			21	FUSAGASUGÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE AGUAS CRUDAS DEL RIO CUJA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			22	FUSAGASUGÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS PRO ACUEDUCTO VEREDAL ASUPAVE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			23	GACHETA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, CUARTO SAN ROQUE, VEREDA HATO GRANDE, MUNICIPIO DE GACHETA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			24	GACHETA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BOMBITA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			25	GACHETA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO APOSENTO, VEREDA MUCHINDOTE, MUNICIPIO DE GACHETA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			26	GRANADA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN JOSE, SAN JOSE BAJO Y LA PLAYITA SECTOR LA CONQUISTA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			27	GUADUAS	ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN GUADUERO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			28	GUADUAS	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CAMPEONA - CENTRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			29	GUADUAS	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO EL GUADUAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			30	GUASCA	ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSÉ	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			31	GUASCA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE GUASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			32	GUATAVITA	JUNTA DE ACUEDUCTO DE CORALES	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			33	GUAYABAL DE SIQUIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TRIGO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			34	GUTIERREZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CEDRAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			35	GUTIERREZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL PASCOTE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			36	GUTIERREZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL POTRERITOS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			37	JERUSALEN	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BUITRERA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			38	JERUSALEN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ANDORRA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			39	JUNIN	ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTOS CUARTO DEL CARMEN Y EL TIGRAL VEREDA CENTRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			40	LA CALERA	ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RODEO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			41	LA CALERA	ASOARRAYANES LIBANO.	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			42	LA PALMA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALITRE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			43	LA PALMA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO FRIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			44	LA PALMA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SABANETA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			45	LA PALMA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ZARRAPOPA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			46	LA PALMA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ENFADOSA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			47	LA PEÑA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			48	LA VEGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CHUSCAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			49	LENGUAZAQUE	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA ARENOSAS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			50	MACHETA	ASOCIACION DE USUARIO ACUEDUCTO SAN BERNABE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			51	MANTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BOSQUE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			52	MANTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN GORDO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			53	MANTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL PALMAR ABAJO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			54	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DE LA INSPECCION DE POLICIA EL ARENAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			55	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VARITAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			56	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE MEDINA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			57	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JAGUA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			58	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FATIMA DEL MUNICIPIO DE MEDINA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			59	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GRAMALOTE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			60	MEDINA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA MARIA DEL PIRI	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			61	NARIÑO	EMPRESA REGIONAL JERUSALEN, NARIÑO, GUATAQUI S.A.S.E.S.P	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			62	NIMAIMA	ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RESGUARDO ALTO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			63	NIMAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PINZAIMA, HATO - ANTENA DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			64	NIMAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			65	NIMAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA CALAMO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			66	NIMAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA TERESA AGUAS CONTROLADAS DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			67	NOCAIMA	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA TOBIA ALTA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			68	NOCAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO RURAL EL PIRUCHO DE NOCAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			69	PACHO	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR DE LA VIRGEN	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			70	PACHO	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL COMPERA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			71	PACHO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS AGUILAS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			72	PACHO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA MAQUINA SECTOR VIA GUAYOQUE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			73	PAIME	ASOCIACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL TRIUNFO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			74	PAIME	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDA SANTUARIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			75	PAIME	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TAUTAO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			76	PANDI	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MIGUEL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			77	PARATEBUENO	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ENGAÑO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			78	PARATEBUENO	JUNTA DE ACCION COMUNAL BRASILIA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			79	PARATEBUENO	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA CECILIA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			80	PARATEBUENO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CABBUYARITO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			81	PARATEBUENO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MACAPAY DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			82	PASCA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INTERVEREDAL ZALDUA COMPRENSIÓN TERRITORIAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			83	PULI	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS PALMAR LA HOYA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			84	PULI	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TALIPA DEL MUNICIPIO DE PULI	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			85	QUEBRADANEGRA	ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MIGUEL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			86	QUIPILE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA EL RETIRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			87	QUIPILE	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA ESTAMBUL - PALICHERA PARTE ALTA "ACUAESTAMBUL" - QUIPILE CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			88	QUIPILE	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN LUIS LA BOTICA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			89	SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ASUANAPONSE DE LAS VEREDAS NAPOLES PONCHOS SEBASTOPOL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			90	SAN BERNARDO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS ANDES SECTOR EL GUALILO Y ALEJANDRIA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			91	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			92	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARRIAZO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			93	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MACANAZO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			94	SAN CAYETANO	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUADUAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			95	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTE LUZ	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			96	SAN FRANCISCO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EL NUEVO EDEN DE LA VEREDA EL PEÑON	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			97	SASAIMA	ACUEDUCTO VEREDAL LA MORENA Y MESETAS "ACUEMOME"	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			98	SASAIMA	ASOCIACIÓN NUEVO ACUEDUCTO RURAL VEREDA SANTA ANA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			99	SIBATE	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE USABA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			100	SILVANIA	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA TERESA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			101	SILVANIA	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUABONITA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			102	SILVANIA	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO CAFETEROS VEREDA YAYATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			103	SILVANIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO DEL SECTOR LA SOLEDAD	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			104	SILVANIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DENORUEGA ALTA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			105	SILVANIA	ASOCIACIÓN MULTIVEREDAL DEL ACUEDUCTO ALTO DE LAS PAVAS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			106	SILVANIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SUBIA NORTE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			107	SOACHA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TINZUQUE DEL CORREGIMIENTO 1	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			108	SOACHA	ASOAGUAS SAN JORGE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			109	SUESCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHITIVA ABAJO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			110	SUESCA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE "ACUASAN"	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			111	SUPATA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE SUPATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			112	SUPATA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE SUPATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			113	SUPATA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PARAISO DEL MUNICIPIO DE SUPATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			114	SUPATA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN FACUNDO DE LAS VEREDAS LA REFORMA Y ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE SUPATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			115	SUPATA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SUPATA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			116	SUSA	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO BUENOS AIRES	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			117	SUSA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAUNITA LA FRAGUA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			118	SUTATAUSA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALACIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			119	TABIO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE MANANTIAL POZO HONDO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			120	TENA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			121	TIBACUY	JUNTA DE ACUEDUCTO SANTEODORO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			122	TOCAIMA	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RECREO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			123	TOCAIMA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			124	TOCAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA ACUSAN	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			125	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHAPILLA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			126	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			127	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SABANETA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			128	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SUARAZ DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			129	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			130	TOPAIPÍ	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NACOPAY	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			131	UBALA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE UBALA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			132	UBALA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOYA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			133	UBALA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAGRADO CORAZON DE MUNICIPIO DE UBALA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			134	VENECIA	ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA VEREDAL DIAMANTE & CHORRERA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			135	VERGARA	ASOCIACIÓN AMBIENTAL ACUEDUCTO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VEREDA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE VERGARA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			136	VERGARA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA MESETA - VEREDA DE RIOSECO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE VERGARA - CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			137	VIANI	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHUCUMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			138	VIANI	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL CONTADOR	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			139	VILLAPINZON	USUARIOS DEL ACUEDUCTO GUANGUITA "USA-GUAN"	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			140	VILLETA	ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL MAVE LA JUDEA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			141	VILLETA	ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAYANDE BAJO DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			142	VILLETA	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO DE TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLETA-CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			143	VILLETA	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EL ESPINAL PAYANDE MEDIO VEREDA PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			144	VILLETA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DEL VELERO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			145	VILLETA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL ILO GRANDE	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			146	VILLETA	JUNTA DEL ACUEDUCTO SALITRE NEGRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			147	VIOTÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUASIMALES	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			148	VIOTÁ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDAL LIBERIA CENTRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			149	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YASAL SECTOR ALTO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			150	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL SILENCIO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			151	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE IBAMA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			152	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA SAMBA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			153	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AVIPAY DEL CERRO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			154	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CERRITOS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			155	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LAJAS DE GIBALTAR	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			156	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LAGUNA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			157	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENTA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			158	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL BILBAO DE TERAN	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			159	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TIGRA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			160	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALONES	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			161	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALAMANCA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			162	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PITAL	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			163	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PURAY	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			164	YACOPI	ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORAY	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			165	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MISIMIS	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			166	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MINA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			167	YACOPI	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ENCANTO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			168	ZIPACÓN	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR PUERTO RICO	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			169	ZIPAQUIRA	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA RIO FRIO SECTOR EL BANCO ACUEDUCTO PUENTE TABLA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
			170	ZIPAQUIRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL AGUILA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	Evaluación Indicadores de Gestión Financiera
El programa Alcantarillado al campo						

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido																																												
			<p>Enero - Febrero 2024:</p> <p>Se realizaron visitas de campo por parte de ingenieros hidráulicos para validar y evaluar los requerimientos técnicos adicionales de los sistemas de alcantarillado a optimizar.</p> <p>Se realizaron ajustes y se tomaron puntos adicionales para evaluar el cumplimiento y la validación técnica de los sistemas de alcantarillado.</p> <p>Se obtuvieron los primeros avances de la planimetría, validaciones de fuerza tractiva, pendientes, profundidades de excavación, metros lineales requeridos, diámetros mínimos, requerimientos de quiebre por pendientes altas, permisos de cruces de predios privados y demás elementos técnicos.</p> <p>Estas actividades hicieron parte del diagnóstico de cada uno de los prestadores para permitir elaborar la estrategia adecuada para cada prestador frente a cada componente de fortalecimiento.</p> <p>Marzo - Abril 2024:</p> <p>Se realizó la estructuración del componente técnico de los sistemas de alcantarillado de los 25 frentes a desarrollar en el departamento.</p> <p>Se realizó la validación técnica de los sistemas de alcantarillado a optimizar. Montaje y separación de presupuestos: Se realizó el montaje y separación de los presupuestos de mano de obra y la necesidad de los materiales de cada uno de los frentes conforme a las necesidades de obra y los montos máximos estimados a la financiación solicitada. Se realizó la consolidación de la planimetría (Planta, perfil y detalles).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>MUNICIPIO</th><th>CENTRO POBLADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ANOLAIMA</td><td>LA FLORIDA</td><td>18.45%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>CÁQUEZA</td><td>PLACITAS, PISCINA CENTRO, POZO CORTICO Y CAMPIN I Y II</td><td>6.1%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>CHIPAQUE</td><td>ALTO DE LA CRUZ</td><td>78.8%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>LA MESA</td><td>INSPECCIÓN LA ESPERANZA</td><td>87.96%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>LA MESA</td><td>INSPECCIÓN SAN JOAQUIN</td><td>69.7%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>MEDINA</td><td>SANTA TERESITA</td><td>21.53%</td></tr> <tr> <td>7</td><td>MEDINA</td><td>MESA DE REYES</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>8</td><td>MEDINA</td><td>CENTRAL CASERÍO VEREDA ARENAL</td><td>63.53%</td></tr> <tr> <td>9</td><td>NOCAIMA</td><td>TOBIA CHICA</td><td>80.75%</td></tr> <tr> <td>10</td><td>PACHO</td><td>PANAMA-SECTOR BUENOS AIRES</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	No.	MUNICIPIO	CENTRO POBLADO	PORCENTAJE DE AVANCE	1	ANOLAIMA	LA FLORIDA	18.45%	2	CÁQUEZA	PLACITAS, PISCINA CENTRO, POZO CORTICO Y CAMPIN I Y II	6.1%	3	CHIPAQUE	ALTO DE LA CRUZ	78.8%	4	LA MESA	INSPECCIÓN LA ESPERANZA	87.96%	5	LA MESA	INSPECCIÓN SAN JOAQUIN	69.7%	6	MEDINA	SANTA TERESITA	21.53%	7	MEDINA	MESA DE REYES	0%	8	MEDINA	CENTRAL CASERÍO VEREDA ARENAL	63.53%	9	NOCAIMA	TOBIA CHICA	80.75%	10	PACHO	PANAMA-SECTOR BUENOS AIRES	0%
No.	MUNICIPIO	CENTRO POBLADO	PORCENTAJE DE AVANCE																																												
1	ANOLAIMA	LA FLORIDA	18.45%																																												
2	CÁQUEZA	PLACITAS, PISCINA CENTRO, POZO CORTICO Y CAMPIN I Y II	6.1%																																												
3	CHIPAQUE	ALTO DE LA CRUZ	78.8%																																												
4	LA MESA	INSPECCIÓN LA ESPERANZA	87.96%																																												
5	LA MESA	INSPECCIÓN SAN JOAQUIN	69.7%																																												
6	MEDINA	SANTA TERESITA	21.53%																																												
7	MEDINA	MESA DE REYES	0%																																												
8	MEDINA	CENTRAL CASERÍO VEREDA ARENAL	63.53%																																												
9	NOCAIMA	TOBIA CHICA	80.75%																																												
10	PACHO	PANAMA-SECTOR BUENOS AIRES	0%																																												

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido			
			11	PAIME	VENECIA	0%
			12	PARATEBUENO	VEREDA EL ENGAÑO	59.64%
			13	PUERTO SALGAR	PUERTO LIBRE	3.42%
			14	QUEBRADANEGRA	EL HATO	40.42%
			15	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	PATIO DE BOLAS PARTE ALTA	55.25%
			16	SESQUILÉ	NESCUATA LA VILLA	10.32%
			17	SIBATÉ	PIE DE ALTO	21 %
			18	SIBATÉ	SECTOR LA MACARENA	47.82%
			19	TABIO	JUAICA CARRON, CENTRO SANTA BARBARA, SALITRE.	67.74%
			20	TENA	ROSARIO BAJO	0%
			21	TOCAIMA	PUBENZA	97.69%
			22	TOPAIPÍ	SAN ANTONIO	0%
			23	UBALÁ	VEREDA LA SOYA	98.7%
			24	UBATÉ	APARTADERO SECTOR LAS BRISAS	100%
			25	VENECIA	EL TRÉBOL	69.54%
			<p>Se consolidaron los presupuestos para la ejecución de los tramos de los sistemas de alcantarillado sanitario en las comunidades rurales. Estos productos le permitían al operador del programa el proceso contractual de los convenios derivados con cada uno de los prestadores de servicio público. Se inició la logística para el inicio de la entrega del material por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.</p> <p>Mayo - Junio 2024:</p> <p>Se realizaron las firmas de todos los convenios interadministrativos entre el operador del programa y los prestadores beneficiados, donde se firmaron todas las actas de inicio del componente técnico para la ejecución de las actividades de instalación de la tubería y elementos entregado por EPC con el objetivo de optimizar los sistemas de alcantarillado rural.</p> <p>Se completó la información correspondiente al 100% de los diagnósticos integrales de los prestadores.</p> <p>Se completó la firma de los planes de acción de cada uno de los prestadores completando el 100% de la fase II del programa.</p>			

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido
			<p>Fase III - Avance general:</p> <p>Se encuentra en un 42% en general de la implementación del componente técnico. Se han iniciado las ejecuciones en 22 proyectos del programa. Se tienen avances importantes en las instalaciones de los elementos por parte de las comunidades beneficiadas. 6 proyectos pendientes: Faltan por iniciar 6 proyectos que son del municipio de Medina, Pacho, Paima, Tena, Topaipi y Yacopi.</p> <p>Motivos de los retrasos:</p> <p>Proyecto Mesa de Reyes: El proyecto de mesa de reyes ha tenido problemas con el acceso de los materiales por las constantes precipitaciones que impiden atravesar el río. Disponibilidad de maquinaria: Los demás proyectos se deben a temas de disponibilidad de la maquinaria para dar inicio con las actividades de excavación en cada uno de sus frentes.</p>
Municipios con procesos ajustados a la normatividad vigente	Municipios que han cumplido las normas vigentes para la prestación del servicio.	No. Municipios con procesos de transformación finalizados	<p>Es importante precisar que, durante el primer semestre del año 2024, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. no llevó a cabo procesos de transformación empresarial. Esto se debe a que dicha línea de acción no estaba contemplada dentro del alcance del plan de aseguramiento del 2023</p> <p>En cuanto al programa Agua a la Vereda, cabe destacar que no se realizaron procesos de transformación empresarial durante el primer semestre de 2024. La razón de esto es que los prestadores de servicios beneficiarios del programa ya se encontraban debidamente constituidos y no requerían de este tipo de intervención.</p>
Información de Proyectos	Informe del estado de Avance de proyectos al 01 de enero a 30 de junio de 2024.	Estado de proyectos en estructuración e infraestructura.	<p>Estudios y Diseños:</p> <p>Para el periodo correspondiente entre el 01 de enero al 30 de junio de 2024 la Dirección de Estructuración de Proyectos gestionó un total de 168 proyectos que se encuentran en alistamiento, 12 que cuentan con concepto técnico aprobado, 93 en ejecución de estudios y diseños, 42 en evaluación y 8 para adelantar trámite de reformulación, clasificados por el componente; acueducto (160), acueducto y alcantarillado (44), alcantarillado (116), embalses (6), PTAP (49), PTAR (69), unidades sanitarias (7).</p> <p>Se radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA" el día 20 de junio de 2024 mediante número de solicitud 2024ER0095897.</p> <p>Obra:</p> <p>Durante el primer semestre de la vigencia 2024 se logró la culminación de las siguientes obras.</p>

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido
			<p>ALCANTARILLADO: 1 proyecto en el municipio de Tena, por valor de \$1.387.293.391 beneficiando a 628 habitantes de este municipio. Contrato EPC-PDA-O-407-2021. "Ampliación de la red de alcantarillado de la gran vía municipio de Tena, Cundinamarca"</p> <p>PTAP: 1 proyecto en el municipio de El Colegio, por valor de \$286.445.894 beneficiando a 722 habitantes de este municipio en el área rural vereda La Colonia. Contrato EPC-CI-040-2021. "Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el Acueducto de la Colonia del Municipio del Colegio de Cundinamarca"</p> <p>Unidades Sanitarias: Se logró la terminación de 2 proyectos en los municipios de Guayabetal y Gutiérrez por valor de \$554.500.202 beneficiando a 108 habitantes del sector rural de estos municipios. Contratos EPC-CI-001-2023 y EPC-CI-002-2023 "Construcción de catorce (14) unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Guayabetal - Cundinamarca" y "Construcción de diecisiete (17) unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Gutiérrez – Cundinamarca", respectivamente.</p> <p>De igual forma, se realiza acompañamiento y seguimiento a 157 proyectos con los componentes de: PTAP, acueducto, alcantarillado, PTAR y unidades sanitarias.</p> <p>Por otro lado, desde la Dirección de Interventoría, ha venido consolidando una comunicación efectiva y la coordinación interinstitucional que han sido aspectos claves en la gestión adelantada de la supervisión de contratos y convenios. Donde se han establecido canales de comunicación fluidos y permanentes entre todas las partes involucradas, promoviendo la retroalimentación, el intercambio de información y la solución de problemas de manera ágil y eficiente. Así mismo, se han adelantado comités primarios y comités de ejecución de obra para el seguimiento a cada proyecto, iniciativa liderada por la directora de Interventoría.</p>
Recursos de AP contratados en Esquema Fiduciario con FIA (es CDR expedido)	Recursos contratados en el Esquema Fiduciario por vigencia fiscal	Recursos contratados	Con recursos de la Nación, Audiencias Públicas, según informe del FIA, se han expedido 29 CDR por la suma de \$ 33.508.697.948 con base en los recursos girados en desarrollo del CUR y cuyo detalle se señaló en el cuadro del numeral 3.3 del presente informe.
Recursos AP viabilizados	Recursos Audiencias Públicas viabilizados por vigencia fiscal	Recursos Audiencias Públicas viabilizados frente a los Recursos Audiencias Públicas Asignados	En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024, no se expidieron CDR con recursos de Audiencias Públicas.

Indicador	Evidencia	Fórmula	Resultado Obtenido
Recursos Disponibles en el FIA	Informe FIA con recaudos, rendimientos, CDRs expedidos y disponibilidad, consolidado para Cundinamarca	Informe FIA con recaudos, rendimientos, CDRs expedidos y disponibilidad consolidada para Cundinamarca	En el PDA de Cundinamarca al 30 de junio de 2024, se informa lo siguiente: Recaudos: \$1.664.422.309.755 Rendimientos: \$274.930.815.670 CDR expedidos: \$1.698.921.616.443 para una disponibilidad de recursos totales del Plan de \$ 240.431.508.983 que incluyen los recursos disponibles del Convenio CUR que se manejan en una subcuenta específica por el Fideicomiso del Consorcio FIA.
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Municipios con Revisión, Ajuste, Formulación y Actualización de Planes De Gestión Integral De Residuos Sólidos – (PGIRS) en Municipios de Cundinamarca	No. de municipios con PGIRS revisados, ajustados, formulados y actualizados	Bajo el contrato de consultoría EPC-PDA-C-242-2022 se radicaron en el mes de marzo de 2024 de cuatro permisos de vertimientos y ocupación de cauce para las siguientes plantas: PTAR urbana del municipio de Junín PTAR Galdámez del municipio de Subachoque PTAR La Pradera del municipio de Subachoque PTAR urbana del municipio de San Antonio del Tequendama
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Municipios con PSMV	No. de municipios con PSMV aprobados	El contrato de consultoría, EPC-PDA-C-243-2022 –FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – GRUPO 1 se encuentra en ejecución. Los PSMV fueron radicados en 2023 por los municipios de Albán, Tocaima, Viotá, Girardot, Nariño, Nimaima, Quebradanegra, Tena y Tabio en la CAR para evaluación, a espera de la aprobación por parte de la Corporación. El contrato EPC-PDA-C-244-2022 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – GRUPO 2 se encuentra en ejecución. Los PSMV fueron radicados por los municipios de Bituima, Cabrera, Guatavita, Junín, Fomeque, Sesquilé, Suesca, Chaguaní y Vianí, en CAR y CORPOGUAVIO para evaluación El contrato EPC-PDA-C-245-2022 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – GRUPO 3 se encuentra en ejecución. Los PSMV fueron radicados en 2023 por los municipios de Caparrapí, El Peñón, Guaduas, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Villagómez y Yacopí, en la CAR para evaluación.

4. Impactos y Resultados

A continuación, se relacionan los logros y resultados obtenidos por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP como Gestor del Plan Departamental de Agua, durante el primer semestre de 2024, teniendo en cuenta que los proyectos financiados con recursos de Audiencias Públicas contribuyeron al cumplimiento de estos:

- Durante el primer semestre del año 2024 se han atendido en total 194 emergencias en 68 municipios con equipos para un total de 653 días de atención, por desabastecimiento de agua potable y por colmatación en redes de alcantarillado se han atendido en total 92 emergencias en 62 municipios con equipo de succión presión para un total 255 de días de atención.
- Se entregó 1 obra de rehabilitación de infraestructura por emergencias en el municipio de Pulí
- 1 proyecto terminado "Ampliación de la red de alcantarillado de la gran vía municipio de Tena, Cundinamarca", por valor de \$1.387.293.391 beneficiando a 628 habitantes de este municipio.
- 1 proyecto terminado "Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para el Acueducto de la Colonia del Municipio del Colegio de Cundinamarca", por valor de \$286.445.894 beneficiando a 722 habitantes de la zona rural de este municipio.
- 2 proyectos terminados "Construcción de catorce (14) unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Guayabetal - Cundinamarca" y "Construcción de diecisiete (17) unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Gutiérrez Cundinamarca", por valor de \$554.500.202 beneficiando a 108 habitantes del sector rural de estos municipios.
- 1 proyecto viabilizado por un valor de \$ 26.779 millones.
- 12 proyectos con concepto técnico por un valor de \$ 23.705 millones
- 168 proyectos en alistamiento por un valor \$ 1.902.345 millones.
- 93 proyectos en estudios y diseños.
- 1 proyecto radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Plan Ambiental del PDA: Para la formulación del plan ambiental 2024-2027, el 30 de abril se remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, el documento diagnóstico formulado conforme los lineamientos definidos en el Decreto y en la guía para la elaboración de los planes ambientales PDA, y con la información allegada por la Secretaría del Ambiente del Departamento y las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en Cundinamarca (CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUÍA).
- Se realizaron reuniones con la Gobernación y las Corporaciones de la siguiente manera:
 - Secretaría de Ambiente: Junio 17 de 2024
 - CORPOGUAVIO: Junio 18 de 2024
 - CORPORINOQUÍA: Junio 27 de 2024
 - CAR: Junio 24 de 2024
- Radicación en el mes de marzo de 2024 de cuatro permisos de vertimientos y ocupación de cauce para las siguientes PTAR:
 - PTAR urbana del municipio de Junín
 - PTAR Galdámez del municipio de Subachoque
 - PTAR La Pradera del municipio de Subachoque
- PTAR urbana del municipio de San Antonio del Tequendama

- 59 trámites de PSMV en evaluación por parte de la Autoridad Ambiental Competente con seguimiento por parte de la Dirección de Asuntos Ambientales: CAR (55), CORPORINOQUIA (2) y CORPOGUAVIO (2).
- 3 contratos de consultoría de PSMV en ejecución EPC -PDA-C-243-2022, EPC -PDA-C-244-2022, EPC-PDA-C-245-2022, para la Revisión, formulación, ajuste y/o actualización en los municipios: Albán, Bituima, Cabrera, Caparrapí, Chaguaní, El Peñón, Fómeque, Girardot, Guaduas, Guatavita, Junín, Nariño, Nimaíma, Paimé, Puerto Salgar, Quebradanegra, San Cayetano, Sesquilé, Suesca, Tabio, Tena, Vianí, Villagómez, Viotá, Tocaima y Yacopí.
- Entrega de 9 vehículos compactadores a los municipios de Guaduas (21/02/2024), Ubalá (25/04/2024), Gachalá (14/05/2024), Paratebueno (06/06/2024), El Colegio (12/06/2024), Villeta (12/06/2024), Villapinzón (12/06/2024), Nocaima (16/07/2024), San Antonio del Tequendama (16/07/2024)
 - Aprobación de dos PUEAA: - RESOLUCIÓN 800.36.24-016 DEL 12 de junio de 2024. Por medio de la cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA Presentado por el municipio de FOSCA con NIT 899.999.420-1 para el acueducto del centro poblado de Sánáme. - RESOLUCIÓN NO. 800.36.24-008 del 27 DE FEBRERO DE 2024 Por medio de la cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA Presentado por el municipio de Guayabetal con NIT 800.094.701-1 para el acueducto urbano del municipio.
- Se entregaron elementos y equipos en el marco de la implementación de los PGIRS de los siguientes municipios:
 - Cucunuba 23 de enero de 2024: 300 Canecas doble propósito, 1 Motocarguero.
 - Chipaque 09 de enero de 2024: 1 Motocarguero, 2 Composteras, 3 Practiwagones.
 - Tocaima 23 de enero de 2024: 100 canecas multipropósito, 2 composteras, 1 Motocarguero, 1 trituradora de orgánicos, 3 Practiwagones.
 - Yacopí 20 de mayo de 2024: 300 canecas doble propósito, 1 trituradora de orgánicos, 2 composteras, 1 Motocarguero.

5. Gestión Social en Obras:

Durante el primer semestre del año 2024 se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la Guía de intervención social en el ciclo del proyecto:

Se realizaron 8 inducciones a las profesionales sociales de las firmas contratistas e interventorías en las obras que se están ejecutando en los municipios las cuales se relacionan a continuación:

N°	Municipio	# Inducciones
1	Pulí	1
2	Zipaquirá	1
3	Choachí	1

N°	Municipio	# Inducciones
4	Vianí	2
5	San Cayetano	1
6	Ubaté	1
7	Tocancipá	1

Se realizaron acompañamientos a 7 socializaciones de nuevas obras en el departamento, en los municipios

N°	Municipio	# Socializaciones
1	Choachí	1
2	Vianí	2
3	Ubaté	1
4	Tocancipá	1
5	San Cayetano	1
6	Pacho	1

Se han conformado de forma voluntaria 7 veedurías ciudadanas en:

N°	Municipio	# Veedurías
1	Choachí	1
2	Vianí	2
3	Ubaté	1
4	Tocancipá	1
5	San Cayetano	1
6	Pacho	1

Se realizaron 56 actividades directas con las comunidades, a través de procesos de formación y sensibilización, reuniones solicitadas por las comunidades y con las veedurías ciudadanas en temas relacionados con la cultura del agua, ejecución de las obras.

Municipio	N° De Actividades
Gutiérrez	6
Madrid oriental -sur-occidental	17
Arbeláez	5
La Mesa	5
Guataquí	4
San cayetano	1
Villapinzón	2
Mosquera	5
Choachí	1
Vianí PTAP-PMA	2
Cajicá	6
Tocancipá Tanque- PMA	1
Zipaquirá	1

A través de la ejecución de las obras se ha vinculado a **169** cundinamarqueses en mano de obra no calificada por parte de las firmas contratistas:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ✓ Zipaquirá: 09 | ✓ Arbeláez: 17 |
| ✓ Choachí: 03 | ✓ San Cayetano: 10 |
| ✓ Madrid: 32 | ✓ Vianí: 15 |
| ✓ Gutiérrez: 13 | ✓ La Mesa: 08 |
| ✓ Guataquí: 43 | ✓ Villapinzón: 05 |
| ✓ Cajicá: 4 | ✓ Tocancipá: 10 |

Con las obras que se encuentran en ejecución se realizaron 26 seguimientos a las profesionales sociales de las firmas contratistas e interventorías; realizando revisión y aprobación a informes sociales mensuales, acompañamiento en terreno y atención de inquietudes presentadas durante la ejecución de las obras en los siguientes municipios:

- | | |
|---------------|---------------|
| • Tocancipá 2 | ✓ Zipaquirá 1 |
| ✓ Gutiérrez 6 | ✓ Fusa 1 |
| ✓ Madrid 6 | ✓ Chocontá 1 |
| ✓ La Mesa 2 | ✓ Arbeláez 1 |
| ✓ Guataquí 2 | ✓ Mosquera 2 |
| ✓ Arbeláez 1 | ✓ Tená 1 |

5.1 Visibilización de la Gestión Institucional

Diariamente a través de nuestras redes sociales y página web damos a conocer la ejecución de obras, reuniones y comités estratégicos, logros, convocatorias, eventos y demás información relevante sobre nuestra gestión, a continuación, se presenta el detalle de la información:

- 59 publicaciones en Facebook: @Epcundi
- 89 publicaciones en X: @Epcundi
- 59 publicaciones: Instagram

Durante el primer semestre se han enviado más de 6 boletines de prensa a los diferentes medios regionales, obteniendo replica en los medios en los mismos.

5.2 Programa Agua, Vida y Saber:

Estrategia: Construcción de PTAP en instituciones educativas rurales, la cual se está desarrollando a través del programa Agua, Vida y Saber, como estrategia pedagógica de cultura del agua, y efectiva para el mejoramiento de la calidad de agua, recibida en escuelas rurales del departamento.

En el marco del programa se presenta para el primer semestre de 2024, lo siguiente:

1. Fase V Obra– Interventoría: Se encuentra en ejecución desde julio del 2022, 33 sistemas han sido instalados en el mismo número de sedes educativas, se vienen adelantando el componente social para formalizar la entrega.
2. Mantenimiento Fase I: El contrato se encuentra en ejecución y se realizó el mantenimiento y la entrega del mismo en 7 sedes educativas de los municipios que se describen a continuación y se realizó la capacitación sobre cultura del agua a la comunidad educativa y la capacitación de operación y mantenimiento del sistema a posibles operarios.

- ✓ Cucunuba
- ✓ Gachalá
- ✓ Quebrada negra
- ✓ Lenguazaque
- ✓ Paratebueno
- ✓ San Juan de Río Seco
- ✓ Ubalá

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	Ejecución financiera del convenio	Valor
1	Valor desembolsado del convenio	29.970.054.069
2	Rendimientos financieros generados	3.670.962.534
3	Valor total del Convenio	33.641.016.603
4	Valores contratados del proyecto	33.508.697.948
5	Valores ejecutados del proyecto	33.123.547.428
6	Porcentaje de ejecución (avance de obra)	99%
7	Valores recursos por pagar de los contratos	385.150.520
8	Valores recursos no contratados	132.318.655

Fuente: Elaboración propia

7. Conclusiones y/u Observaciones

El Departamento de Cundinamarca a través de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP como Gestor del PDA de Cundinamarca desarrollo el Plan de conformidad con el PEI 2024 - 2027 aprobado y los recursos presupuestados, realmente girados y disponibles.

El Convenio CUR se viene ejecutando de conformidad con lo establecido contractualmente y todos los recursos establecidos en él, están desembolsados y comprometidos, respecto a lo desembolsado por el MVCT.

Los recursos asignados en el CUR se encuentran ejecutados en un 99%.

No procede hasta la fecha ningún tipo de acciones para liquidar el Convenio.

Cordialmente,




JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Gerente General

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Gestor PDA

VoBo:  Ing. Dina Jasmin González Castro – Subgerente Técnica
Ing. Lucy Adriana Hernández Hernández – Directora de Interventoría
Ing. Víctor Hernán Garzón Rodríguez – Director de Estructuración
Dra. Martha Consuelo Lozano Pulido – Directora de Servicio al Cliente
Dr. Eduardo Andrés Luque Quiñones – Director de Aseguramiento de la Prestación
Dra. Mayra Alejandra Solano Gámez – Directora de Operaciones y Proyectos Especiales
Dr. Diego Ernesto Guevara Forero – Director de Planeación
Dr. Humberto Ferreira Santos – Asesor Gerencia
Ing. Liz Andrea Espitia Suárez – Profesional Senior – Subgerencia Técnica

Elaboró: María Angélica Ortiz Bermúdez – Profesional Dirección de Planeación

