

**EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO - FENÓMENO LA NIÑA 2011**  
**FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - COLOMBIA HUMANITARIA**  
**INFORME DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS REQUERIDOS	ESTADO
CUNDINAMARCA	CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Cavelier y Escuela Pompilio Martínez.	Colectores	\$ 1.354.108.013,00	La Invitación Publica, la fecha de adjudicación programada es el próximo 19 de Septiembre de 2011 a las 10:00 a. m.
CUNDINAMARCA	CHÍA	Construcción muros de contención conformado por bolsacreto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chía Cundinamarca.	Muro de contención	\$ 770.154.799,67	Se continua con el proceso de la Invitación Publica, la fecha de adjudicación programada es el próximo 20 de Septiembre de 2011 a las 10:00 a. m.
CUNDINAMARCA	MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	Colector	\$ 6.170.443.556,00	Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del Departamento para su aprobación. Esta en el CONFIS para la incorporación de los recursos.
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	Colector Estación elevadora	\$ 3.546.713.282,00	Se están adelantando las actividad de desinundacion del vallado frente a la Hacienda Malta, para la instalación de la tubería en un primer tramo de 40 m. Se esta realizando la limpieza del vallado entre la Hacienda Malta y las casas Quintas, en cual permitirá evacuar las aguas del vallado de la vía hacia el rio.
CUNDINAMARCA	SOACHA	Interceptor Cazucá (autopista Sur,) Colector Cazucá (autopista sur).	Interceptor	\$ 25.795.471.272,00	El proceso de adjudicación de los colectores se cierra el próximo 21 de Septiembre de 2011 a las 3:00 p.m. Las actividades de los frentes que se encuentra en ejecución tiene a la fecha un avance del 13% según la información dada por el Supervisor designado por la EAAB
CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	Construcción alcantarillado sanitario Vereda Verganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	Alcantarillado sanitario	\$ 9.102.733.938,00	Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del Departamento para su aprobación. Esta en el CONFIS para la incorporación de los recursos.
CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzón - Cundinamarca.	Alcantarillado sanitario Alcantarillado pluvial	\$ 4.281.002.961,00	Se presentan la Invitación a la Unidad de Contratación del Departamento para su aprobación. Esta en el CONFIS para la incorporación de los recursos.
<b>TOTAL FASE I</b>				<b>\$ 51.020.627.821,67</b>	

*Juan Carlos Suarez*  
*Isabelino A.*